

| Antlicher Gemeindegliederung | Teilplan | Hfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Aufbaumaßnahme in wenigen Stichworten | Abteilung | Sachstand | Erwartete zuwendungsfähige Gesamtkosten lt. Maßnahmenplan | bereits entstandene Kosten | Antrag gestellt am | Beantragte Summe | Bewilligungsbescheid vom | Bewilligte Summe | Höhe Mittelabruf | Erhaltene Summe |
|------------------------------|----------|------------|--|--|-------------|---------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 13100000 | Akl | 1 | Temporäres Wärmenetz | Mehrere mobile Heizkörper bildeten ein temporäres Nahwärmenetz | Abt. 1.4 | abgeschlossen | 1.163.384,00 € | 1.454.230,47 € | 27.12.2021 / 09.06.2023 | 1.454.230,47 € | 11.10.2023 | 980.286,54 € | 980.286,54 € | 980.286,54 € |
| 13100000 | Akl | 4 | Übergangstandort Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 1.250.000,00 € | 625.319,60 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 5 | Übergangstandort AreGymnasium am Ersatzstandort in Grafenschaft | Stellung von Containern für Klassen, Sport, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 11.000.000,00 € | 6.941.861,72 € | 29.09.2023 | 3.501.757,65 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 6 | Übergangstandort Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 350.000,00 € | 341.561,44 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 7 | Übergangstandort Don-Bosco-Schule an den kurzfristigen Ersatzstandorten in Sinzig und Burgbrohl sowie am Mittelfristigen Ersatzstandort in Ahrweiler | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstücksrecht zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 5.000.000,00 € | 3.814.277,19 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 8 | Übergangstandort Levana-Schule | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstücksrecht zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 6.000.000,00 € | 3.912.441,51 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 9 | Übergangstandort Berufsbildende Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstücksrecht zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 11.700.000,00 € | 7.218.591,61 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 10 | Sanierung Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus | Neuaufbau der Untergeschosse mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, Außengelände, Sporthalle etc. | ESG | in Planung | 10.531.406,25 € | 2.119.081,55 € | 28.09.2023 | 10.531.406,25 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 11 | Sanierung Don-Bosco-Schule | Neuaufbau der Untergeschosse mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, Außengelände, Sporthalle etc. | ESG | in Planung | 6.717.156,25 € | 14.860,42 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 12 | Sanierung Levana-Schule | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Bewegungsbad inkl. Technik, Einrichtung, etc. | ESG | in Planung | 5.671.315,56 € | 14.860,42 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 13 | Sanierung Are-Gymnasium | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthallen | ESG | in Planung | 13.649.093,75 € | 1.611.656,87 € | 28.09.2023 | 13.649.093,75 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 14 | Sanierung Peter-Joerres-Gymnasium | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthalle | ESG | in Planung | 9.510.793,75 € | 1.886.141,23 € | 28.09.2023 | 8.875.793,75 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 15 | Sanierung Rhein-Gymnasium | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthallen | ESG | in Planung | 6.009.131,25 € | 1.610.919,00 € | 29.09.2023 | 6.009.131,25 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 16 | Sanierung Berufsbildende Schule | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Außengelände, Lüftung, Travo, Einrichtung, Hausmeisterwohnungen etc. sowie der Sporthalle. Neubau von Ersatzgebäuden für die abgerissenen Pavillons. | ESG | in Planung | 30.660.093,75 € | 1.435.651,93 € | 29.09.2023 | 30.660.093,75 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 17 | Ersatzbeschaffung von mobilen Gegenständen des Schulvermögens | Ersatzbeschaffung von mobilen Gegenständen des Schulvermögens. | ESG | in Umsetzung | 20.000.000,00 € | 5.167.580,95 € | 28.09.2023 | 3.204.606,63 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 18 | Wiederherstellung von Archivunterlagen in Schulen | Archivgegenstände, Zeugnisse usw. müssen behandelt und wiedergestellt werden. | ESG | in Planung | 150.000,00 € | 1.773,81 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 19 | Zukunftskonferenz für den Wiederaufbau des Ahrtals | Vernetzung der für den Wiederaufbau zuständigen Institutionen sowie Identifizierung und Maßnahmenplanung für den Wiederaufbau | Abt. 1.3 | abgeschlossen | 21.556,28 € | 21.556,28 € | 30.05.2022 | 21.556,28 € | Jul 22 | 21.556,28 € | 21.556,28 € | 21.556,28 € |
| 13100000 | Akl | 23 | Moderation des Wiederaufbaus der Sportstätten | Welche Sportstätten wo und in welchem Umfang wieder aufgebaut werden, wird vom Sportbund Rheinland moderiert und begleitet | Abt. 4.6 | abgeschlossen | 79.968,00 € | 79.968,00 € | 26.09.2022 | 79.968,00 € | 08.12.2022 | 79.968,00 € | 79.968,00 € | 79.968,00 € |
| | | | | Mehrkostenantrag | Abt. 4.6 | abgeschlossen | 14.518,00 € | 14.518,00 € | 30.03.2023 | 14.518,00 € | 13.06.2023 | 14.518,00 € | 14.518,00 € | 14.518,00 € |
| 13100000 | Akl | 24 | Konferenzen für den Wiederaufbau | Mehrere Konferenzen werden sowohl in Präsenz als auch online veranstaltet. Hier fallen vor allem Kosten für die Technik an | Büro Aufbau | in Umsetzung | 330.000,00 € | 8.717,73 € | 02.11.2022 | 8.717,73 € | 22.11.2022 | 8.717,73 € | 8.717,73 € | 8.717,73 € |
| 13100000 | Akl | 25 | Onlineportal für den Wiederaufbau | Erstellung einer Onlineplattform mit Zugang für relevante Akteure aus Verwaltungen und Bauträgern über einen Zeitraum sowie einem öffentlichen Bereich | Büro Aufbau | in Umsetzung | 527.727,17 € | 72.064,40 € | 29.03.2021 | 139.118,40 € | 04.08.2022 | 139.118,40 € | 93.097,16 € | 93.097,16 € |
| 13100000 | Akl | 28 | Entsorgen der Ölschlämme und Boden (getrockneter Schlamm) | Entsorgen der Schlämme aus den Zwischenlagern | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 25.000.000,00 € | 21.959.845,27 € | 29.12.2022 | 9.200.820,38 € | 15.03.2023 | 9.200.820,38 € | 9.200.820,38 € | 9.200.820,38 € |
| 13100000 | Akl | ehemals 29 | Entsorgung von Boden (getrockneter Schlamm) | getrockneter und zum Teil gesiebter Schlamm | Abt. 4.5 | | | | 15.12.21 u. 15.06.22 | 7.794.765,90 € | 04.10.2022 | 7.794.765,90 € | 7.794.765,90 € | 7.794.765,90 € |
| | | | | 2. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 29.06.2023 | 1.421.275,14 € | 10.08.2023 | 1.421.275,14 € | 1.421.275,14 € | 1.421.275,14 € |
| | | | | 3. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 09.11.2023 | 1.269.099,78 € | 17.12.2023 | 1.269.099,78 € | 1.269.099,78 € | 1.269.099,78 € |
| | | | | 4. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 18.12.2023 | 1.973.461,35 € | 26.01.2024 | 1.973.461,35 € | | |
| 13100000 | Akl | 30 | Aufstellen Filtrationsanlage | Filtern von Öl-Wasser-Schlamm-Gemisch | Abt. 4.5 | abgeschlossen | 20.122,80 € | 20.122,80 € | 17.12.2021 | 20.122,80 € | 04.10.2022 | 20.122,80 € | 20.122,80 € | 20.122,80 € |
| 13100000 | Akl | 38 | Sanieren u. a. Brücken und Gebäude | Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 26.726.000,00 € | 25.258.202,88 € | 15.06.2022 | 1.698.569,27 € | 15.08.2022 | 1.698.569,27 € | 1.698.569,27 € | 1.698.569,27 € |
| | | | | Nachtrag zum Erstantrag | Abt. 4.5 | | | | | | 10.05.2023 | 107.064,33 € | 107.064,33 € | 107.064,33 € |
| | | | | 1. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 20.12.2022 | 16.133.339,90 € | 16.03.2023 | 16.139.983,87 € | 16.139.983,87 € | 16.139.983,87 € |
| | | | | 2. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 21.07.2023 | 483.201,73 € | 10.08.2023 | 483.201,73 € | 483.201,73 € | 483.201,73 € |
| | | | | 3. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 13.11.2023 | 347.609,67 € | 11.12.2023 | 347.609,67 € | 347.609,67 € | 347.609,67 € |
| 13100000 | Akl | 40 | K 003 Pomster - Barweiler | Wiederherstellung Böschung u.a. K 003 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 19.664,44 € | 19.664,44 € | 03.12.2023 | 19.664,44 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 41 | K 004 BW 560656 Tierbachbrücke Müsch | Instandsetzung | Abt. 1.5 | in Planung | 500.500,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 42 | K 005 Eichenbach - L 73 | Böschungssicherung und Durchlasserneuerung K005 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 34.844,69 € | 34.844,69 € | 03.12.2023 | 34.844,69 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 44 | K 006 Aremberg - Antweiler | Wiederherstellung Böschung u.a. K006 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 99.366,06 € | 99.366,06 € | 03.12.2023 | 99.366,06 € | 16.01.2024 | 99.366,06 € | | |
| 13100000 | Akl | 45 | K 009 Landesgrenze NRW - Ohlenhard | Abt. 1.5 noch offen | Abt. 1.5 | | 32.500,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 46 | K 009 Ohlenhard - L 74 | Wiederherstellung Böschung u.a. K009 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 25.494,24 € | 25.494,24 € | 03.12.2023 | 25.494,24 € | 16.01.2024 | 25.494,24 € | | |
| 13100000 | Akl | 47 | K 013 Einmündung L 74 - Marthel | Wiederherstellung Böschung u.a. | Abt. 1.5 | in Planung | 25.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 48 | K 014 Landesgrenze NRW - Heistert | Wiederherstellung Böschung u.a. K 014 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 9.101,99 € | 9.101,99 € | 03.12.2023 | 9.101,99 € | 16.01.2024 | 9.101,99 € | | |
| 13100000 | Akl | 49 | K 015 Antweiler | Asphaltarbeiten K 015 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 14.680,85 € | 14.680,85 € | 03.12.2023 | 14.680,85 € | 23.01.2024 | 14.680,85 € | | |
| 13100000 | Akl | 50 | K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler | Instandsetzung K 015 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 29.747,11 € | 29.747,11 € | 03.12.2023 | 29.747,11 € | 16.01.2024 | 29.747,11 € | | |
| 13100000 | Akl | 51 | K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen | Instandsetzung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 373.500,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 52 | K 024 L 73 - Lückenbach | Beseitigung von Fahrhahnterspülungen K 024 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 109.573,22 € | 109.573,22 € | 03.12.2023 | 109.573,22 € | 10.01.2024 | 109.573,22 € | | |
| 13100000 | Akl | 53 | K 024 Lückenbach, Bachdurchlass | Reinigung Bachdurchlass K 024 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 108.892,86 € | 108.892,86 € | 03.12.2023 | 108.892,86 € | 16.01.2024 | 108.892,86 € | | |
| 13100000 | Akl | 54 | K 024 BW 5507640 Lückenbachbrücke | Instandsetzung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 149.500,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 55 | K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul | Neubau | Abt. 1.5 | in Planung | 2.250.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 58 | K 025 Brückengeländer Behelfsbrücke | Behelfsgeländer auf Bundeswehrbrücke herstellen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | - € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 61 | K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul, (Behelfsbrücke) | Rückbau Behelfsbrücke | Abt. 1.5 | noch offen | 585.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 62 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers | Neubau | Abt. 1.5 | in Planung | 2.250.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 63 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Aufbau LZA und Verkehrssicherung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 8.146,92 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 65 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Herstellung Montageplätze zum Einschub Behelfsbrücke K 028 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 103.683,90 € | 103.683,90 € | 03.12.2023 | 103.683,90 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 67 | K 028 Brückengeländer Behelfsbrücke | Behelfsgeländer auf Bundeswehrbrücke herstellen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | - € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 69 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Rückbau Behelfsbrücke | Abt. 1.5 | noch offen | 585.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 70 | K 028 Liers, Bereich Friedhof | Ersatzbauwerk, Instandsetzung Fahrbahn u.a. K 028 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 347.889,01 € | 347.889,01 € | 03.12.2023 | 347.889,01 € | 23.01.2024 | 347.889,01 € | | |
| 13100000 | Akl | 71 | K 028 OD Liers+ FB zum Friedhof | Instandsetzung Fahrbahn und Rinne | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 200.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 72 | K 028 BW 5507615 Brücke Obliers | Instandsetzung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 351.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 73 | K 028 BW 5507615 Brücke Obliers | Instandsetzung Brüstungsmauer K 028 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 32.150,88 € | 28.640,67 € | 03.12.2023 | 28.640,67 € | 19.01.2024 | 28.640,67 € | | |
| 13100000 | Akl | 74 | K 028 OD Obliers | Fahrbahninstandsetzung, Erneuerung Rinneanlage K 028 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 13.635,02 € | 13.635,02 € | 03.12.2023 | 13.635,02 € | 19.01.2024 | 13.635,02 € | | |
| 13100000 | Akl | 75 | K 028 Obliers - Liers | Fahrbahninstandsetzung, Erneuerung Rinneanlage, Böschungen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 481.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 76 | K 29 Ahrbrück und K 15, Antweiler | Mini-Guard montieren und erhalten K 029/K 015 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 11.913,71 € | 12.749,95 € | 03.12.2023 | 12.749,95 € | 19.01.2024 | 12.749,95 € | | |
| 13100000 | Akl | 77 | K 029 BW 5507625 Brücke Brück | Erneuerung | Abt. 1.5 | in Planung | 3.750.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 78 | K 031 Berg - Freisheim | Böschungssicherung, Fahrbahnerfüllung, Bankette u.a. | Abt. 1.5 | in Umsetzung | - € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 79 | K 033 Berg - Vischel | Böschungssicherung, Banketterneuerung u.a. K 033 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 20.471,57 € | 20.471,57 € | 03.12.2023 | 20.471,57 € | 19.01.2024 | 20.471,57 € | | |
| 13100000 | Akl | 81 | K 35 - provisorische Nebenstrecke | Provisorische Nebenstrecke | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 1.743.000,00 € | 1.743.000,00 € | 19.01.2023 | 1.743.000,00 € | 23.03.2023 | 1.743.000,00 € | | |
| 13100000 | Akl | 82 | K 039 Bengen | Reinigung Straßenentwässerungsgräben | Abt. 1.5 | in Umsetzung | - € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 83 | K 040 Oedingen | Reinigung und Spülung von Entwässerungseinrichtungen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 600,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 84 | K 069 Niederlitzing Felssturz | Felssicherung K 069 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 78.475,23 € | 78 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|--|--|----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 7. Antrag | AWB | | | | 3.346.846,03 € | 07.03.2022 | 3.346.846,03 € | 04.07.2022 | 3.346.846,03 € | 3.346.846,03 € | 3.346.846,03 € |
| | | | | 8. Antrag | AWB | | | | 4.743.303,27 € | 12.04.2022 | 4.743.303,27 € | 27.05.2022 | 4.743.303,27 € | 4.743.303,27 € | 4.743.303,27 € |
| | | | | 9. Antrag | AWB | | | | 4.391.713,53 € | 23.05.2022 | 4.391.713,53 € | Jul 22 | 4.391.713,53 € | 4.391.713,53 € | 4.391.713,53 € |
| | | | | 10. Antrag | AWB | | | | 3.364.791,30 € | 14.06.2022 | 3.364.791,30 € | 29.07.2022 | 3.364.791,30 € | 3.364.791,30 € | 3.364.791,30 € |
| | | | | 11. Antrag | AWB | | | | 1.536.489,06 € | 19.07.2022 | 1.536.489,06 € | 02.08.2022 | 1.536.489,06 € | 1.536.489,06 € | 1.536.489,06 € |
| | | | | 12. Antrag | AWB | | | | 3.985.830,09 € | 12.08.2022 | 3.985.830,09 € | 05.09.2022 | 3.985.830,09 € | 3.985.830,09 € | 3.985.830,09 € |
| | | | | 13. Antrag | AWB | | | | 1.402.550,36 € | 06.10.2022 | 1.402.550,36 € | 09.11.2022 | 1.402.550,36 € | 1.402.550,36 € | 1.402.550,36 € |
| | | | | 14. Antrag | AWB | | | | 985.880,39 € | 18.10.2022 | 985.880,39 € | 10.11.2022 | 985.880,39 € | 985.880,39 € | 985.880,39 € |
| | | | | 15. Antrag | AWB | | | | 1.476.906,23 € | 29.11.2022 | 1.476.906,23 € | 05.12.2022 | 1.476.906,23 € | 1.476.906,23 € | 1.476.906,23 € |
| | | | | 16. Antrag | AWB | | | | 927.307,27 € | 20.12.2022 | 927.307,27 € | 26.01.2023 | 927.307,27 € | 927.307,27 € | 927.307,27 € |
| | | | | 17. Antrag | AWB | | | | 644.798,14 € | 23.01.2023 | 644.798,14 € | 15.02.2023 | 644.798,14 € | 644.798,14 € | 644.798,14 € |
| | | | | 18. Antrag | AWB | | | | 563.402,79 € | 13.03.2023 | 563.402,79 € | 05.04.2023 | 563.402,79 € | 563.402,79 € | 563.402,79 € |
| | | | | 19. Antrag | AWB | | | | 473.207,98 € | 17.04.2023 | 473.207,98 € | 08.05.2023 | 473.207,98 € | 473.207,98 € | 473.207,98 € |
| | | | | 20. Antrag | AWB | | | | 512.721,22 € | 26.06.2023 | 512.721,22 € | 25.07.2023 | 512.721,22 € | 512.721,22 € | 512.721,22 € |
| | | | | 21. Antrag | AWB | | | | 985.713,79 € | 27.10.2023 | 985.713,79 € | 11.12.2023 | 985.713,79 € | 985.713,79 € | |
| | | | | 22. Antrag | AWB | | | | 1.847.966,58 € | 26.01.2024 | 1.847.966,58 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 90 | Interim-Atemschutzwerkstatt | Schaffung eines Aufstellplatzes und Errichtung einer Interim-Atemschutzwerkstatt incl. Einrichtung | BKS | in Umsetzung | 700.000,00 € | 698.935,01 € | 17.11.2021 | 700.000,00 € | 17.02.2022 | 700.000,00 € | 698.935,01 € | 629.041,51 € | |
| 13100000 | Akl | 91 | Neue Sirenen, Katastrophenschutz | neue, elektronische Sirenen mit Akkupufferung, Sprachalarmschallleistung und Auslösung mittels TETRA-, POC-SAG- (Vorrüstung) und analoger Funktechnik (als Redundanz) sollen aufgebaut werden. | BKS | in Umsetzung | 800.000,00 € | 495.082,27 € | 02.12.2021 | 800.000,00 € | 25.04.2022 | 800.000,00 € | 800.000,00 € | 600.000,00 € | |
| 13100000 | Akl | 92 | Ausstattung Interim-Atemschutzwerkstatt | Wiederbeschaffung der zerstörten Ausstattung | BKS | in Umsetzung | 63.643,09 € | 61.994,36 € | 07.01.2022 | 61.994,36 € | 25.04.2022 | 61.994,36 € | 61.994,36 € | 61.994,36 € | |
| | | | | Mehrkostenantrag | BKS | | | 1.648,73 € | 01.08.2023 | 1.648,73 € | 04.12.2023 | | | | |
| 13100000 | Akl | 93 | Info-Points | Personal, Container, Materialbeschaffung | V-Stab | in Umsetzung | 1.414.753,40 € | 1.441.918,57 € | 27.10.2023 | 1.435.988,55 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 94 | Notunterkünfte | Containerdorf Mendig; Hotel Bernkastel-Kues; Containerdorf Bad Neuenahr-Ahrweiler | V-Stab | in Umsetzung | 2.082.226,34 € | 849.360,25 € | 12.12.2022 | 849.360,25 € | 17.03.2023 | 849.360,25 € | 849.360,25 € | 849.360,25 € | |
| | | | | 2. Antrag | V-Stab | | | 1.331.912,68 € | 27.10.2023 | 1.331.912,68 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 95 | Straßenbeleuchtung | Mietkosten für provisorische Straßenbeleuchtung | V-Stab | in Umsetzung | 3.687.921,97 € | 4.807.455,06 € | 11.12.2023 | 4.807.455,06 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 96 | Sanitär | Mietkosten für Dixi/Sanitärcontainer | V-Stab | in Umsetzung | 1.125.101,57 € | 1.266.745,94 € | 27.10.2023 | 1.266.745,94 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 97 | Architekten | Honorarkosten für Architekten und Dienstleister (Info-Points) | V-Stab | in Umsetzung | 8.042.102,30 € | 8.792.990,77 € | 22.11.2022 | 3.803.757,90 € | 21.03.2023 | 3.803.757,90 € | 3.803.757,90 € | 3.803.757,90 € | |
| | | | | 1. Folgeantrag | V-Stab | in Umsetzung | | | 26.07.2023 | 1.410.581,69 € | 22.09.2023 | 1.410.581,69 € | 1.410.581,69 € | 1.410.581,69 € | |
| 13100000 | Akl | 99 | Brücken | Kosten anlässlich des Brückenbaus | V-Stab | in Umsetzung | 1.002.964,89 € | 1.028.416,54 € | 16.10.2023 | 1.061.665,15 € | 27.12.2023 | 1.028.416,54 € | 1.028.416,54 € | | |
| 13100000 | Akl | 100 | Brand- und Katastrophenschutz | Ersatzbeschaffung Beladung kreisweiser GW-G Ahrbrücke | BKS | abgeschlossen | 22.967,62 € | 22.967,62 € | 25.01.2022 | 22.967,62 € | 13.04.2022 | 22.967,62 € | 22.967,62 € | 22.967,62 € | |
| 13100000 | Akl | 101 | Brand- und Katastrophenschutz | Instandsetzung kreisweises TLF 24/50 Ahrweiler | BKS | abgeschlossen | 16.071,77 € | 17.591,76 € | 25.01.2022 | 16.071,77 € | 13.04.2022 | 16.071,77 € | 16.071,77 € | 16.071,77 € | |
| 13100000 | Akl | 102 | Brand- und Katastrophenschutz | Ersatzbeschaffung Dekontaminationsausrüstung | BKS | in Umsetzung | 12.315,02 € | 4.855,87 € | 05.07.2022 | 4.354,54 € | Jul 22 | 4.354,54 € | | | |
| 13100000 | Akl | 103 | Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten | Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten | Abt. 2.2 | in Umsetzung | 1.095.445,06 € | 833.412,36 € | 15.08.2023 | 1.095.445,06 € | 30.11.2023 | 1.095.445,06 € | 1.095.445,06 € | | |
| 13100000 | Akl | 106 | Mehrkosten der Beförderung von beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Eingliederungshilfe (derzeit voraussichtlich bis 2028) | Beförderung zu Orten mit größerer Entfernung als im Regelbetrieb | Abt. 4.1 | in Umsetzung | 900.000,00 € | 200.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 107 | Mehrkosten der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Schülerbeförderung (derzeit voraussichtlich bis 2028) | Beförderung zu Orten mit größerer Entfernung als im Regelbetrieb | Abt. 4.1 | in Umsetzung | 12.000.000,00 € | 2.800.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 108 | Sanierung Sporthallen | Neuaufbau der inneren Bereiche der Sporthallen (Böden, Tore, Türen, Prallschutz, Fußbodenheizung, etc.) | ESG | in Umsetzung | 6.000.000,00 € | 3.596.311,38 € | 45.197,00 | 5.363.638,39 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 109 | Sanieren u.a. Brücken und Gebäude | Bodenproben | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 50.000,00 € | - € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 110 | Sanieren u.a. Brücken und Gebäude | Gutachterkosten | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 80.000,00 € | 177.140,59 € | 24.08.2023 | 48.999,28 € | 27.09.2023 | 48.999,28 € | 48.999,28 € | 48.999,28 € | |
| | | | | 1. Teilantrag | Abt. 4.5 | | | | 09.11.2023 | 115.142,04 € | 11.12.2023 | 115.142,04 € | 115.142,04 € | | |
| 13100000 | Akl | 111 | Ausstattung Atemschutz | Wiederbeschaffung eines Amphibienzuaus | Abt. 4.5 | abgeschlossen | 5.184,64 € | 5.184,64 € | 23.05.2022 | 5.184,64 € | 15.07.2022 | 5.184,64 € | 5.184,64 € | 5.184,64 € | |
| 13100000 | Akl | 112 | Beräumung Ahrmündung | Entsorgung von Abfällen | Abt. 4.5 | abgeschlossen | 66.290,14 € | 66.290,14 € | 14.11.2022 | 66.290,14 € | 24.11.2022 | 66.290,14 € | 66.290,14 € | 66.290,14 € | |
| 13100000 | Akl | 113 | K005 - L 74 | Montage Schutzplanken K 005 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 31.379,65 € | 31.379,65 € | 03.12.2023 | 31.379,65 € | 19.01.2024 | 31.379,65 € | | | |
| 13100000 | Akl | 114 | K 015 BW5506828 Brücke OB Antweiler | Instandsetzung Mauerwerk | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 77.303,74 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 115 | K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen | Instandsetzung Mauerwerk | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 11.803,92 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 116 | K 025 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke) | Montage Schutzplanken K 025 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 19.311,44 € | 19.311,44 € | 03.12.2023 | 19.311,44 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 117 | K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke) | Austausch Behelfsbrücke | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 4.165,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 118 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Austausch Behelfsbrücke | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 4.165,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 119 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Montage Schutzplanken K 028 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 20.930,00 € | 20.927,46 € | 03.12.2023 | 20.927,46 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 120 | K 017 BW 5507 970, K 25 BW 5507 971, K 28 BW 5507 972 | Sonderprüfung an Gefechtsfeldbrücke K017/K025/K028 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 7.711,20 € | 7.711,20 € | 03.12.2023 | 7.711,20 € | 19.01.2024 | 7.711,20 € | | | |
| 13100000 | Akl | 121 | K 030 BW 5407871 Brücke bei Burgsahr | Bachverlegung und Böschungssicherung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 52.152,35 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 122 | K 031 Berg - Freisheim | Montage Schutzplanken K 031 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 6.521,80 € | 6.521,80 € | 03.12.2023 | 6.521,80 € | 23.01.2024 | 6.521,80 € | | | |
| 13100000 | Akl | 123 | K 034 BW 5408 585 Brücke Holzweiler | Schleerenerneuerung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 310.565,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 124 | K 044 Mitfahrerparkplatz | Reinigung Mitfahrerparkplatz K 044 | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 836,67 € | 836,67 € | 03.12.2023 | 836,67 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 125 | K 024 OD Lückenbach | Wiederherstellung Böschung u.a. | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 378.157,81 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 126 | Allgemeine EI-Leistungen | Pauschalansatz | Abt. 1.5 | noch offen | 500.000,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 127 | Erfassung Infrastruktur, Bauwerke im Fluggebiet | Erfassung Infrastruktur, Bauwerke im Fluggebiet | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 12.189,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 128 | Kontrolle Schadensbeseitigung an Bestandsbauwerken/Überwachung, Belastungsversuche und Standsicherheitsbewertungen | Kontrolle Schadensbeseitigung an Bestandsbauwerken/Überwachung, Belastungsversuche und Standsicherheitsbewertungen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 2.018,24 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 129 | Wiederbeschaffung zerstörter LKW | Ersatzbeschaffung | AWB | abgeschlossen | 79.463,87 € | 81.277,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 130 | Brand- und Katastrophenschutz | Ersatzbeschaffung Übungs-Chemieschutzanzüge | BKS | in Umsetzung | 20.768,83 € | 20.768,83 € | 14.04.2022 | 20.768,83 € | 27.06.2022 | 20.768,83 € | 21.639,91 € | 21.639,91 € | |
| 13100000 | Akl | 131 | Räumung, Säuberung und Sicherung der Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 650.000,00 € | 852.046,82 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 132 | Räumung, Säuberung und Sicherung der Don-Bosco-Schule | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 300.000,00 € | 914.015,33 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 133 | Räumung, Säuberung und Sicherung der Levana-Schule | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 500.000,00 € | 371.141,95 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 134 | Räumung, Säuberung und Sicherung des Peter-Jörres-Gymnasiums | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 750.000,00 € | 691.433,99 € | 29.09.2023 | 624.825,19 € | 26.01.2024 | 624.825,19 € | | | |
| 13100000 | Akl | 135 | Räumung, Säuberung und Sicherung des Are-Gymnasiums | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 2.900.000,00 € | 4.777.636,03 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 136 | Räumung, Säuberung und Sicherung des Rhein-Gymnasiums | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 1.300.000,00 € | 11.820,52 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 137 | Räumung, Säuberung und Sicherung der Berufsbildende Schule | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 1.600.000,00 € | 3.755.845,77 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 138 | K 004 BW 5606656 Trierbachbrücke Müsch (A. 11-21-7108.01) | Teilweise beschädigt | Abt. 1.5 | in Planung | 60.000,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 139 | K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler (A.11-21-7103.02) | Instandsetzung Mauerwerk | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 505.000,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 140 | K 005 Hünerbachbrücke | Beseitigung Auskolkungen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 38.835,11 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 141 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers | Voruntersuchungen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 7.081,33 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 142 | K 029 OD Ahrbrücke | K 029 OD Ahrbrücke | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 11.691,56 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 143 | K 030 BW 5407871 Brücke bei Burgsahr | Wiederherstellung Befahrbarkeit | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 12.203,75 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 144 | K 030 | Böschung und Fahrbahn wiederherstellen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 50.000,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 145 | K 035 Dernau - Esch | Vermessung + Obj.-Pl. Verkehrsanlagen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 25.880,91 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 146 | K 035 Dernau - Esch | Instandsetzung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 1.700.000,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 147 | K 013 Pitscheid | | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 100.000,00 € | | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 148 | Brand- und Katastrophenschutz | Ersatzbeschaffung Ölsperre Ahrweiler | BKS | in Umsetzung | 12.255,21 € | 12.255,21 € | 31.07.2023 | 12.255,21 € | 05.10.2023 | 12.255,21 € | 12.255,21 € | | |
| | | | | weitere bisher entstandene Kosten Kreisstraßen (Cluster), Anträge derzeit in Vorbereitung | Abt. 1.5 | | | 655.753,49 € | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|--|---|----------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 1310000 | HuW | 3 | Wiederherstellung Ufer und Böschung Adenauer Bach zwischen Dümpelfeld und Adenau | Reinigung und Sanierung Ufer und Böschung | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 1.700.000,00 € | 21.000,00 € | 30.06.2023 | 72.000,00 € | | | | |
| 1310000 | HuW | 4 | Wiederherstellung Ufer und Böschung VG Altenahr | neues Geleiserbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 123.500.000,00 € | 2.000.000,00 € | 30.06.2023 | 12.750.000,00 € | 12.07.2023 | 3.950.000,00 € | 1.897.164,00 € | |
| 1310000 | HuW | 5 | Wiederherstellung Ufer und Böschung Stadt BN AW | neues Geleiserbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 70.500.000,00 € | 620.000,00 € | 30.06.2023 | 11.660.000,00 € | 19.07.2023 | 2.700.000,00 € | 539.013,88 € | |
| 1310000 | HuW | 6 | Wiederherstellung Ufer und Böschung Stadt Sinzig | neues Geleiserbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 3.500.000,00 € | 85.000,00 € | 30.06.2023 | 137.500,00 € | 17.01.2024 | 1.000.000,00 € | | |
| 1310000 | HuW | 7 | Wiederherstellungskonzept Ahr und Nebengewässer | Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 800.000,00 € | 700.000,00 € | 04.05.2022 | 800.000,00 € | 24.10.2022 | 800.000,00 € | 613.000,00 € | 613.000,00 € |
| 1310000 | HuW | 8 | Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHochelief" | Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen | Abt. 4.5 | abgeschlossen | 140.000,00 € | 132.965,00 € | 31.05.2023 / 24.08.2023 | 132.965,00 € | 25.09.2023 | 132.965,00 € | 132.965,00 € | 132.965,00 € |
| 1310000 | HuW | 9 | Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHochelief" | Wiederherstellung von Grünlandflächen am Gewässer | Abt. 4.5 | noch offen | 6.000,00 € | - € | | | | | | |
| 1310000 | HuW | 10 | Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHochelief" | Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen | Abt. 4.5 | in Planung | 67.000,00 € | 2.775,08 € | 10.08.2023 | 67.000,00 € | 28.08.2023 | 66.300,00 € | | |
| 1310000 | HuW | 11 | Wiederherstellung von Ahrufer und Böschung, Hauptstraße 4, Schuld | Wiederherstellung Uferbefestigung, Sicherung der Böschung | Abt. 4.5 | in Planung | 1.000.000,00 € | - € | | | | | | |
| 1310000 | HuW | 12 | Fischbesatz in der Ahr | Wiederherstellung des Fischbesatzes | Abt. 4.5 | noch offen | 100.000,00 € | - € | | | | | | |
| 1310000 | HuW | 13 | Projektsteuerungsleistungen zur Umsetzung des Gewässerwiederstellungskonzepts | Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers | Abt. 4.5 | in Planung | 4.760.487,90 € | 11.900,00 € | | | | | | |