

Anhang

Anlage 1: Maßnahmenbezogene Übersicht*

| Amtlicher Gemeindegemeinschaftsschlüssel | Teilplan | lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Aufbaumaßnahme in wenigen Stichworten | Abteilung | Sachstand | Erwartete zuwendungsfähige Gesamtkosten lt. Maßnahmenplan | bereits entstandene Kosten | Antrag gestellt am | Beantragte Summe | Bewilligungsbescheid vom | Bewilligte Summe | Höhe Mittelabruf | Erhaltene Summe |
|--|----------|------------|--|--|-------------|---------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 13100000 | Akl | 1 | Temporäres Wärmenetz | Mehrere mobile Heizkörper bildeten ein temporäres Nahwärmenetz | Abt. 1.4 | abgeschlossen | 1.163.384,00 € | 1.454.230,47 € | 27.12.2021 / 09.06.2023 | 1.454.230,47 € | 11.10.2023 | 980.286,54 € | 980.286,54 € | 980.286,54 € |
| 13100000 | Akl | 4 | Übergangstandort Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 1.250.000,00 € | 562.025,27 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 5 | Übergangstandort AreGymnasium am Ersatzstandort in Grafenschaft | Stellung von Containern für Klassen, Sport, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 11.000.000,00 € | 7.648.086,35 € | 29.09.2023 | 3.501.757,65 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 6 | Übergangstandort Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 350.000,00 € | 448.106,07 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 7 | Übergangstandort Don-Bosco-Schule an den kurzfristigen Ersatzstandorten in Sinzig und Burgbrohl sowie am Mittelfristigen Ersatzstandort in Ahrweiler | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstückspacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 5.000.000,00 € | 4.371.992,13 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 8 | Übergangstandort Levana-Schule | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstückspacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 6.000.000,00 € | 4.275.906,78 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 9 | Übergangstandort Berufsbildende Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler | Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstückspacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs | ESG | in Umsetzung | 11.700.000,00 € | 7.253.082,98 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 10 | Sanierung Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus | Neuaufbau der Untergeschosse mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, Außengelände, Sporthalle etc... | ESG | in Planung | 10.531.406,25 € | 1.374.468,88 € | 28.09.2023 | 10.531.406,25 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 11 | Sanierung Don-Bosco-Schule | Neuaufbau der Untergeschosse mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, Außengelände, Sporthalle etc... | ESG | in Planung | 6.717.156,25 € | 14.860,42 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 12 | Sanierung Levana-Schule | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Bewegungsbad inkl. Technik, Einrichtung, etc... | ESG | in Planung | 5.671.315,56 € | 14.860,42 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 13 | Sanierung Are-Gymnasium | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthallen | ESG | in Planung | 13.649.093,75 € | 588.763,53 € | 28.09.2023 | 13.649.093,75 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 14 | Sanierung Peter-Joerres-Gymnasium | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthalle | ESG | in Planung | 9.510.793,75 € | 1.120.127,89 € | 28.09.2023 | 8.875.793,75 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 15 | Sanierung Rhein-Gymnasium | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthallen | ESG | in Planung | 6.009.131,25 € | 527.130,49 € | 29.09.2023 | 6.009.131,25 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 16 | Sanierung Berufsbildende Schule | Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Außengelände, Lüftung, Travo, Einrichtung, Hausmeisterwohnungen etc. sowie der Sporthalle. Neubau von Ersatzgebäuden für die abgerissenen Pavillons. | ESG | in Planung | 30.660.093,75 € | 1.579.200,63 € | 29.09.2023 | 30.660.093,75 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 17 | Ersatzbeschaffung von mobilen Gegenständen des Schulvermögens | Ersatzbeschaffung von mobilen Gegenständen des Schulvermögens. | ESG | in Umsetzung | 20.000.000,00 € | 5.261.245,67 € | 28.09.2023 | 3.204.606,63 € | 25.01.2024 | 3.204.606,63 € | 3.204.606,63 € | 3.204.606,63 € |
| 13100000 | Akl | 18 | Wiederherrichtung von Archivunterlagen in Schulen | Archivgegenstände, Zeugnisse usw. müssen behandelt und wiederhergestellt werden. | ESG | in Planung | 150.000,00 € | 1.773,81 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 19 | Zukunftskonferenz für den Wiederaufbau des Ahrtals | Vernetzung der für den Wiederaufbau zuständigen Institutionen sowie Ideenfindung und Maßnahmenplanung für den Wiederaufbau | Abt. 1.3 | abgeschlossen | 21.556,28 € | 21.556,28 € | 30.05.2022 | 21.556,28 € | Jul 22 | 21.556,28 € | 21.556,28 € | 21.556,28 € |
| 13100000 | Akl | 23 | Moderation des Wiederaufbaus der Sportstätten | Welche Sportstätten wo und in welchem Umfang wieder aufgebaut werden, wird vom Sportbund Rheinland moderiert und begleitet | Abt. 4.6 | abgeschlossen | 79.968,00 € | 79.968,00 € | 26.09.2022 | 79.968,00 € | 08.12.2022 | 79.968,00 € | 79.968,00 € | 79.968,00 € |
| | | | | Mehrkostenantrag | Abt. 4.6 | abgeschlossen | 14.518,00 € | 14.518,00 € | 30.03.2023 | 14.518,00 € | 13.06.2023 | 14.518,00 € | 14.518,00 € | 14.518,00 € |
| 13100000 | Akl | 24 | Konferenzen für den Wiederaufbau | Mehrere Konferenzen werden sowohl in Präsenz als auch online veranstaltet. Hier fallen vor allem Kosten für die Technik an | Büro Aufbau | in Umsetzung | 330.000,00 € | 8.717,73 € | 02.11.2022 | 8.717,73 € | 22.11.2022 | 8.717,73 € | 8.717,73 € | 8.717,73 € |
| 13100000 | Akl | 25 | Onlineportal für den Wiederaufbau | Erstellung einer Onlineplattform mit Zugang für relevante Akteure aus Verwaltungen und Bauträgern über einen Zeitraum sowie einem öffentlichen Bereich | Büro Aufbau | in Umsetzung | 527.727,17 € | 72.064,40 € | 29.03.2021 | 139.118,40 € | 04.08.2022 | 139.118,40 € | 93.097,16 € | 93.097,16 € |
| 13100000 | Akl | 28 | Entsorgen der Ölschlämme und Boden (getrockneter Schlamm) | Entsorgen der Schlämme aus den Zwischenlagern = "1. Folgeantrag" | Abt. 4.5 | | 25.000.000,00 € | | 29.12.2022 | 9.200.820,38 € | 15.03.2023 | 9.200.820,38 € | 9.200.820,38 € | 9.200.820,38 € |
| 13100000 | Akl | ehemals 29 | Entsorgung von Boden (getrockneter Schlamm) | getrockneter und zum Teil gesiebter Schlamm | Abt. 4.5 | in Umsetzung | | 23.331.411,75 € | 15.12.21 u. 15.06.22 | 7.794.765,90 € | 04.10.2022 | 7.794.765,90 € | 7.794.765,90 € | 7.794.765,90 € |
| | | | | 2. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 29.06.2023 | 1.421.275,14 € | 10.08.2023 | 1.421.275,14 € | 1.421.275,14 € | 1.421.275,14 € |
| | | | | 3. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 09.11.2023 | 1.269.099,78 € | 17.12.2023 | 1.269.099,78 € | 1.269.099,78 € | 1.269.099,78 € |
| | | | | 4. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 18.12.2023 | 1.973.461,35 € | 26.01.2024 | 1.973.461,35 € | 1.973.461,35 € | 1.973.461,35 € |
| 13100000 | Akl | 30 | Aufstellen Filtrationsanlage | Filtern von Öl-Wasser-Schlamm-Gemisch | Abt. 4.5 | | 260.000,00 € | | 17.12.2021 | 20.122,80 € | 04.10.2022 | 20.122,80 € | 20.122,80 € | 20.122,80 € |
| 13100000 | Akl | 38 | Sanieren u. a. Brücken und Gebäude | Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 26.726.000,00 € | 26.649.709,92 € | 15.06.2022 | 1.698.569,27 € | 15.08.2022 | 1.698.569,27 € | 1.698.569,27 € | 1.698.569,27 € |
| | | | | Nachtrag zum Erstantrag | Abt. 4.5 | | | | | | 10.05.2023 | 107.064,33 € | 107.064,33 € | 107.064,33 € |
| | | | | 1. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 20.12.2022 | 16.133.339,90 € | 16.03.2023 | 16.139.983,87 € | 16.139.983,87 € | 16.139.983,87 € |
| | | | | 2. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 21.07.2023 | 483.201,73 € | 10.08.2023 | 483.201,73 € | 483.201,73 € | 483.201,73 € |
| | | | | 3. Folgeantrag | Abt. 4.5 | | | | 13.11.2023 | 347.609,67 € | 11.12.2023 | 347.609,67 € | 347.609,67 € | 347.609,67 € |
| 13100000 | Akl | 40 | K 003 Pomster - Barweiler | Wiederherstellung Böschung u.a. K 003 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 19.664,44 € | 19.664,44 € | 03.12.2023 | 19.664,44 € | 31.01.2024 | 19.664,44 € | 19.664,44 € | 19.664,44 € |
| 13100000 | Akl | 41 | K 004 BW 5606656 Tierbachbrücke Müsch | Instandsetzung | Abt. 1.5 | in Planung | 500.500,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 42 | K 005 Eichenbach - L 73 | Böschungssicherung und Durchlasserneuerung K005 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 34.844,69 € | 34.844,69 € | 03.12.2023 | 34.844,69 € | 31.01.2024 | 34.844,69 € | 34.844,69 € | 34.844,69 € |
| 13100000 | Akl | 44 | K 006 Arembach - Antweiler | Wiederherstellung Böschung u.a. K006 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 99.366,06 € | 99.366,06 € | 03.12.2023 | 99.366,06 € | 16.01.2024 | 99.366,06 € | 99.366,06 € | 99.366,06 € |
| 13100000 | Akl | 45 | K 009 Landesgrenze NRW - Ohlenhard | Instandsetzung | Abt. 1.5 | noch offen | 32.500,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 46 | K 009 Ohlenhard - L 74 | Wiederherstellung Böschung u.a. K009 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 25.494,24 € | 26.389,79 € | 03.12.2023 | 25.494,24 € | 16.01.2024 | 25.494,24 € | 25.494,24 € | 25.494,24 € |
| 13100000 | Akl | 47 | K 013 Einmündung L 74 - Marthel | Wiederherstellung Böschung u.a. | Abt. 1.5 | noch offen | 25.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 48 | K 014 Landesgrenze NRW - Heistert | Wiederherstellung Böschung u.a. K 014 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 9.101,99 € | 9.101,99 € | 03.12.2023 | 9.101,99 € | 16.01.2024 | 9.101,99 € | 9.101,99 € | 9.101,99 € |
| 13100000 | Akl | 49 | K 015 Antweiler | Asphaltarbeiten K 015 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 14.680,85 € | 14.680,85 € | 03.12.2023 | 14.680,85 € | 23.01.2024 | 14.680,85 € | 14.680,85 € | 14.680,85 € |
| 13100000 | Akl | 50 | K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler | Instandsetzung K 015 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 29.747,11 € | 29.747,11 € | 03.12.2023 | 29.747,11 € | 16.01.2024 | 29.747,11 € | 29.747,11 € | 29.747,11 € |
| 13100000 | Akl | 51 | K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen | Instandsetzung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 373.500,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 52 | K 024 L 73 - Lückenbach | Beseitigung von Fahrhahnunterspülungen K 024 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 109.573,22 € | 109.573,22 € | 03.12.2023 | 109.573,22 € | 10.01.2024 | 109.573,22 € | 109.573,22 € | 109.573,22 € |
| 13100000 | Akl | 53 | K 024 Lückenbach, Bachdurchlass | Reinigung Bachdurchlass K 024 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 108.892,86 € | 108.892,86 € | 03.12.2023 | 108.892,86 € | 16.01.2024 | 108.892,86 € | 108.892,86 € | 108.892,86 € |
| 13100000 | Akl | 54 | K 024 BW 5507640 Lückenbachbrücke | Instandsetzung | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 149.500,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 55 | K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul | Neubau | Abt. 1.5 | in Planung | 2.250.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 58 | K 025 Brückengeländer Behelfsbrücke | Behelfsgeländer auf Bundeswehrbrücke herstellen | Abt. 1.5 | abgeschlossen | - € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 61 | K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul, (Behelfsbrücke) | Rückbau Behelfsbrücke | Abt. 1.5 | noch offen | 585.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 62 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers | Neubau | Abt. 1.5 | in Planung | 2.250.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 63 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Aufbau LZA und Verkehrssicherung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 8.146,92 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 65 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Herstellung Montageplätze zum Einschub Behelfsbrücke K 028 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 103.683,90 € | 103.683,90 € | 03.12.2023 | 103.683,90 € | 01.02.2024 | 103.683,90 € | 103.683,90 € | 103.683,90 € |
| 13100000 | Akl | 67 | K 028 Brückengeländer Behelfsbrücke | Behelfsgeländer auf Bundeswehrbrücke herstellen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | - € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 69 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Rückbau Behelfsbrücke | Abt. 1.5 | noch offen | 585.000,00 € | 491,47 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 70 | K 028 Liers, Bereich Friedhof | Ersatzbauwerk, Instandsetzung Fahrhahn u.a. K 028 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 347.889,01 € | 473.807,60 € | 03.12.2023 | 347.889,01 € | 23.01.2024 | 347.889,01 € | 347.889,01 € | 347.889,01 € |
| 13100000 | Akl | 71 | K 028 OD Liers+ FB zum Friedhof | Instandsetzung Fahrhahn und Rinne | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 200.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 72 | K 028 BW 5507615 Brücke Obliers | Instandsetzung | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 351.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 73 | K 028 BW 5507615 Brücke Obliers | Instandsetzung Brüstungsmauer K 028 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 32.150,88 € | 28.640,67 € | 03.12.2023 | 28.640,67 € | 19.01.2024 | 28.640,67 € | 28.640,67 € | 28.640,67 € |
| 13100000 | Akl | 74 | K 028 OD Obliers | Fahrhahninstandsetzung, Erneuerung Rinneanlage K 028 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 13.635,02 € | 13.635,02 € | 03.12.2023 | 13.635,02 € | 19.01.2024 | 13.635,02 € | 13.635,02 € | 13.635,02 € |
| 13100000 | Akl | 75 | K 028 Obliers - Liers | Fahrhahninstandsetzung, Erneuerung Rinneanlage, Böschungen | Abt. 1.5 | noch offen | 481.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 76 | K 29 Ahrbrück und K 15, Antweiler | Mini-Guard montieren und verhalten K 029/K 015 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 11.913,71 € | 26.511,53 € | 03.12.2023 | 12.749,95 € | 19.01.2024 | 12.749,95 € | 12.749,95 € | 12.749,95 € |
| 13100000 | Akl | 77 | K 029 BW 5507625 Brücke Brück | Erneuerung | Abt. 1.5 | in Planung | 3.750.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 78 | K 031 Berg - Freisheim | Böschungssicherung, Fahrhahnunterführung, Bankette u.a. | Abt. 1.5 | abgeschlossen | - € | 31.565,19 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 79 | K 033 Berg - Vischel | Böschungssicherung, Banketterneuerung u.a. K 033 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 20.471,57 € | 20.471,57 € | 03.12.2023 | 20.471,57 € | 19.01.2024 | 20.471,57 € | 20.471,57 | |

| Amtlicher Gemeinde- schlüssel | Teilplan | lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Aufbaumaßnahme in wenigen Stichworten | Abteilung | Sachstand | Erwartete zuwendungsfähige Gesamtkosten lt. Maßnahmenplan | bereits entstandene Kosten | Antrag gestellt am | Beantragte Summe | Bewilligungs- bescheid vom | Bewilligte Summe | Höhe Mittelabruf | Erhaltene Summe |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---|-----------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 13100000 | Akl | 84 | K 069 Niederflurung Felssturz | Felssicherung K 069 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 78.475,23 € | 83.055,76 € | 03.12.2023 | 78.475,23 € | 19.01.2024 | 78.475,23 € | 78.475,23 € | 78.475,23 € |
| 13100000 | Akl | 85 | K 44 Kloster Prüm Straße | Schutzplanken Reparatur K 44 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 6.989,10 € | 6.989,10 € | 03.12.2023 | 6.989,10 € | 19.01.2024 | 6.989,10 € | 6.989,10 € | 6.989,10 € |
| 13100000 | Akl | 86 | K 044 | Wiederherstellung Oberbau, Böschung u.a. | Abt. 1.5 | noch offen | 195.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 87 | Kleinmaßnahmen, Sanierung Umleitungsstrecken, Räumungsarbeiten, allg. Rückbau | | Abt. 1.5 | | 2.350.000,00 € | 55.358,60 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 88 | Baunebenkosten | Grunderwerb, Landespflege, Schlussvermessung | Abt. 1.5 | | 2.350.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 89 | Erstattung der bereits geleisteten Kosten zur Erfassung und Entsorgung der Abfälle von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Gewässern aus dem gesamten Katastrophengebiet | Kosten der Beräumung und Entsorgung von Flutabfällen | AWB | in Umsetzung | 147.644.000,00 € | 74.672.995,79 € | 29.09.2021 | 74.672.995,79 € | Okt 21 | 67.316.995,79 € | 67.316.995,79 € | 67.316.995,79 € |
| | | | | 2. Antrag | AWB | | | 18.684.830,57 € | 02.11.2021 | 18.684.830,57 € | 15.12.2021 | 18.684.830,57 € | 18.684.830,57 € | 18.684.830,57 € |
| | | | | 3. Antrag | AWB | | | 12.348.243,64 € | 09.12.2021 | 12.348.243,64 € | 24.01.2022 | 12.348.243,64 € | 12.348.243,64 € | 12.348.243,64 € |
| | | | | 4. Antrag | AWB | | | 82.020,20 € | 10.01.2022 | 82.020,20 € | 17.02.2022 | 82.020,20 € | 82.020,20 € | 82.020,20 € |
| | | | | 5. Antrag | AWB | | | 9.252.852,02 € | 12.01.2021 | 9.252.852,02 € | 25.04.2022 | 9.252.852,02 € | 9.252.852,02 € | 9.252.852,02 € |
| | | | | 6. Antrag | AWB | | | 3.820.488,99 € | 09.02.2022 | 3.820.488,99 € | 16.05.2022 | 3.820.488,99 € | 3.820.488,99 € | 3.820.488,99 € |
| | | | | 7. Antrag | AWB | | | 3.346.846,03 € | 07.03.2022 | 3.346.846,03 € | 04.07.2022 | 3.346.846,03 € | 3.346.846,03 € | 3.346.846,03 € |
| | | | | 8. Antrag | AWB | | | 4.743.303,27 € | 12.04.2022 | 4.743.303,27 € | 27.05.2022 | 4.743.303,27 € | 4.743.303,27 € | 4.743.303,27 € |
| | | | | 9. Antrag | AWB | | | 4.391.713,53 € | 23.05.2022 | 4.391.713,53 € | Jul 22 | 4.391.713,53 € | 4.391.713,53 € | 4.391.713,53 € |
| | | | | 10. Antrag | AWB | | | 3.364.791,30 € | 14.06.2022 | 3.364.791,30 € | 29.07.2022 | 3.364.791,30 € | 3.364.791,30 € | 3.364.791,30 € |
| | | | | 11. Antrag | AWB | | | 1.536.489,06 € | 19.07.2022 | 1.536.489,06 € | 02.08.2022 | 1.536.489,06 € | 1.536.489,06 € | 1.536.489,06 € |
| | | | | 12. Antrag | AWB | | | 3.985.830,09 € | 12.08.2022 | 3.985.830,09 € | 05.09.2022 | 3.985.830,09 € | 3.985.830,09 € | 3.985.830,09 € |
| | | | | 13. Antrag | AWB | | | 1.402.550,36 € | 06.10.2022 | 1.402.550,36 € | 09.11.2022 | 1.402.550,36 € | 1.402.550,36 € | 1.402.550,36 € |
| | | | | 14. Antrag | AWB | | | 985.880,39 € | 18.10.2022 | 985.880,39 € | 10.11.2022 | 985.880,39 € | 985.880,39 € | 985.880,39 € |
| | | | | 15. Antrag | AWB | | | 1.476.906,23 € | 29.11.2022 | 1.476.906,23 € | 05.12.2022 | 1.476.906,23 € | 1.476.906,23 € | 1.476.906,23 € |
| | | | | 16. Antrag | AWB | | | 927.307,27 € | 20.12.2022 | 927.307,27 € | 26.01.2023 | 927.307,27 € | 927.307,27 € | 927.307,27 € |
| | | | | 17. Antrag | AWB | | | 644.798,14 € | 23.01.2023 | 644.798,14 € | 15.02.2023 | 644.798,14 € | 644.798,14 € | 644.798,14 € |
| | | | | 18. Antrag | AWB | | | 563.402,79 € | 13.03.2023 | 563.402,79 € | 05.04.2023 | 563.402,79 € | 563.402,79 € | 563.402,79 € |
| | | | | 19. Antrag | AWB | | | 473.207,98 € | 17.04.2023 | 473.207,98 € | 08.05.2023 | 473.207,98 € | 473.207,98 € | 473.207,98 € |
| | | | | 20. Antrag | AWB | | | 512.721,22 € | 26.06.2023 | 512.721,22 € | 25.07.2023 | 512.721,22 € | 512.721,22 € | 512.721,22 € |
| | | | | 21. Antrag | AWB | | | 985.713,79 € | 27.10.2023 | 985.713,79 € | 11.12.2023 | 985.713,79 € | 985.713,79 € | 985.713,79 € |
| | | | | 22. Antrag | AWB | | | 1.847.966,58 € | 26.01.2024 | 1.847.966,58 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 90 | Interim-Atenschutzwerkstatt | Schaffung eines Aufstellplatzes und Errichtung einer Interim-Atenschutzwerkstatt incl. Einrichtung | BKS | in Umsetzung | 700.000,00 € | 698.935,01 € | 17.11.2021 | 700.000,00 € | 17.02.2022 | 700.000,00 € | 698.935,01 € | 629.041,51 € |
| 13100000 | Akl | 91 | Neue Sirenen, Katastrophenschutz | neue, elektronische Sirenen mit Akkupufferung, Sprachdurchsagemöglichkeit und Auslösung mittels TETRA-, POC-SAG- (Vorrüstung) und analoger Funktechnik (als Redundanz) sollen aufgebaut werden. | BKS | in Umsetzung | 800.000,00 € | 495.082,27 € | 02.12.2021 | 800.000,00 € | 25.04.2022 | 800.000,00 € | 800.000,00 € | 600.000,00 € |
| 13100000 | Akl | 92 | Ausstattung Interim-Atenschutzwerkstatt | Wiederbeschaffung der zerstörten Ausstattung | BKS | abgeschlossen | 61.994,36 € | 61.994,36 € | 07.01.2022 | 61.994,36 € | 25.04.2022 | 61.994,36 € | 61.994,36 € | 61.994,36 € |
| | | | | Mehrkostenantrag | BKS | in Umsetzung | 1.648,73 € | 1.648,73 € | 01.08.2023 | 1.648,73 € | 04.12.2023 | 1.648,73 € | | |
| 13100000 | Akl | 93 | Info-Points | Personal, Container, Materialbeschaffung | V-Stab | in Umsetzung | 1.414.753,40 € | 1.445.074,99 € | 27.10.2023 | 1.435.988,55 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 94 | Notunterkünfte | Containerdorf Mendig; Hotel Bernkastel-Kues; Containerdorf Bad Neuenahr-Ahrweiler | V-Stab | abgeschlossen | 2.082.226,34 € | 849.360,25 € | 12.12.2022 | 849.360,25 € | 17.03.2023 | 849.360,25 € | 849.360,25 € | 849.360,25 € |
| | | | | 2. Antrag | V-Stab | in Umsetzung | 1.331.912,68 € | 1.329.242,81 € | 27.10.2023 | 1.331.912,68 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 95 | Straßenbeleuchtung | Mietkosten für provisorische Straßenbeleuchtung | V-Stab | in Umsetzung | 3.687.921,97 € | 4.807.455,06 € | 11.12.2023 | 4.807.455,06 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 96 | Sanitär | Mietkosten für Dixi/Sanitärcontainer | V-Stab | in Umsetzung | 1.125.101,57 € | 1.266.745,94 € | 27.10.2023 | 1.266.745,94 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 97 | Architekten | Honorarkosten für Architekten und Dienstleister (Info- Points) | V-Stab | abgeschlossen | 8.042.102,30 € | 9.734.052,35 € | 22.11.2022 | 3.803.757,90 € | 21.03.2023 | 3.803.757,90 € | 3.803.757,90 € | 3.803.757,90 € |
| | | | | 1. Folgeantrag | V-Stab | abgeschlossen | | 26.07.2023 | 1.410.581,69 € | 22.09.2023 | 1.410.581,69 € | 1.410.581,69 € | 1.410.581,69 € | 1.410.581,69 € |
| | | | | 2. Folgeantrag | V-Stab | in Umsetzung | | 27.02.2024 | 3.937.790,25 € | | | | | |
| 13100000 | Akl | 99 | Brücken | Kosten anlässlich des Brückenbaus | V-Stab | abgeschlossen | 1.002.964,89 € | 1.028.416,54 € | 16.10.2023 | 1.061.665,15 € | 27.12.2023 | 1.028.416,54 € | 1.028.416,54 € | 1.028.416,54 € |
| | | | | 2. Antrag | V-Stab | in Umsetzung | 6.121,69 € | 6.121,69 € | 12.03.2024 | 6.121,69 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 100 | Brand- und Katastrophenschutz | Ersatzbeschaffung Beladung kreiseigener GW-G Ahrbrück | BKS | abgeschlossen | 22.967,62 € | 22.967,62 € | 25.01.2022 | 22.967,62 € | 13.04.2022 | 22.967,62 € | 22.967,62 € | 22.967,62 € |
| 13100000 | Akl | 101 | Brand- und Katastrophenschutz | Instandsetzung kreiseigenes TLF 24/50 Ahrweiler | BKS | abgeschlossen | 16.071,77 € | 17.591,76 € | 25.01.2022 | 16.071,77 € | 13.04.2022 | 16.071,77 € | 16.071,77 € | 16.071,77 € |
| 13100000 | Akl | 102 | Brand- und Katastrophenschutz | Ersatzbeschaffung Dekontaminationsausstattung | BKS | in Umsetzung | 12.315,02 € | 4.855,87 € | 05.07.2022 | 4.354,54 € | Jul 22 | 4.354,54 € | | |
| | | | | Ersatzbeschaffung von zwei Kontaminationsmonitoren für den Strahlenschutzinsatz | BKS | in Umsetzung | 7.960,48 € | | 05.02.2024 | 7.960,48 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 103 | Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten | Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten | Abt. 2.2 | in Umsetzung | 1.095.445,06 € | 833.412,36 € | 15.08.2023 | 1.095.445,06 € | 30.11.2023 | 1.095.445,06 € | 1.095.445,06 € | 1.095.445,06 € |
| 13100000 | Akl | 106 | Mehrkosten der Beförderung von beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Eingliederungshilfe (derzeit voraussichtlich bis 2028) | Beförderung zu Orten mit größerer Entfernung als im Regelbetrieb | Abt. 4.1 | in Umsetzung | 900.000,00 € | 200.000,00 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 107 | Mehrkosten der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Schülerbeförderung (derzeit voraussichtlich bis 2028) | Beförderung zu Orten mit größerer Entfernung als im Regelbetrieb | Abt. 4.1 | in Umsetzung | 12.000.000,00 € | 2.800.000,00 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 108 | Sanierung Sporthallen | Neuaufbau der inneren Bereiche der Sporthallen (Böden, Tore, Türen, Prallschutz, Fußbodenheizung, etc.) | ESG | in Umsetzung | 6.000.000,00 € | 3.596.311,38 € | 28.09.2023 | 5.363.638,39 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 109 | Sanieren u.a. Brücken und Gebäude | Bodenproben | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 50.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 110 | Sanieren u.a. Brücken und Gebäude | Gutachterkosten | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 40.000,00 € | 184.691,15 € | 24.08.2023 | 48.999,28 € | 27.09.2023 | 48.999,28 € | 48.999,28 € | 48.999,28 € |
| | | | | 1. Teilantrag | Abt. 4.5 | | 115.142,04 € | | 09.11.2023 | 115.142,04 € | 11.12.2023 | 115.142,04 € | 115.142,04 € | 115.142,04 € |
| 13100000 | Akl | 111 | Ausstattung Artenschutz | Wiederbeschaffung eines Amphibienzauns | Abt. 4.5 | | 5.184,64 € | | 23.05.2022 | 5.184,64 € | 15.07.2022 | 5.184,64 € | 5.184,64 € | 5.184,64 € |
| 13100000 | Akl | 112 | Beräumung Ahrmündung | Entsorgung von Abfällen | Abt. 4.5 | | 66.290,14 € | | 14.11.2022 | 66.290,14 € | 24.11.2022 | 66.290,14 € | 66.290,14 € | 66.290,14 € |
| 13100000 | Akl | 113 | K005 - L 74 | Montage Schutzplanken K 005 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 31.379,65 € | 31.379,64 € | 03.12.2023 | 31.379,65 € | 19.01.2024 | 31.379,65 € | 31.379,65 € | 31.379,65 € |
| 13100000 | Akl | 114 | K 015 BW5506828 Brücke OB Antweiler | Instandsetzung Mauerwerk | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 77.303,74 € | 72.325,26 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 115 | K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen | Instandsetzung Mauerwerk | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 11.803,92 € | 12.827,43 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 116 | K 025 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke) | Montage Schutzplanken K 025 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 19.311,44 € | 19.311,44 € | 03.12.2023 | 19.311,44 € | 05.02.2024 | 19.311,44 € | 19.311,44 € | 19.311,44 € |
| 13100000 | Akl | 117 | K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke) | Austausch Behelfsbrücke | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 4.165,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 118 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Austausch Behelfsbrücke | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 4.165,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 119 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke) | Montage Schutzplanken K 028 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 20.930,00 € | 20.927,46 € | 03.12.2023 | 20.927,46 € | 01.02.2024 | 20.927,46 € | 20.927,46 € | 20.927,46 € |
| 13100000 | Akl | 120 | K 017 BW 5507 970, K 25 BW 5507 971, K 28 BW 5507 972 | Sonderprüfung an Gefechtsfeldbrücke K017/K025/K028 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 7.711,20 € | 10.122,95 € | 03.12.2023 | 7.711,20 € | 19.01.2024 | 7.711,20 € | 7.711,20 € | 7.711,20 € |
| 13100000 | Akl | 121 | K 030 BW 5407871 Brücke bei Bursgrah | Bachverlegung und Böschungssicherung | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 52.152,35 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 122 | K 031 Berg - Freisheim | Montage Schutzplanken K 031 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 6.521,80 € | 6.521,80 € | 03.12.2023 | 6.521,80 € | 23.01.2024 | 6.521,80 € | 6.521,80 € | 6.521,80 € |
| 13100000 | Akl | 123 | K 034 BW 5408 585 Brücke Holzweiler | Sohleernewerung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 310.565,00 € | 272.320,89 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 124 | K 044 Mitfahrerparkplatz | Reinigung Mitfahrerparkplatz K 044 | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 836,67 € | 1.673,34 € | 03.12.2023 | | | | | |

| Amtlicher Gemeindegchlüssel | Teilplan | lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Aufbaumaßnahme in wenigen Stichworten | Abteilung | Sachstand | Erwartete zuwendungsfähige Gesamtkosten lt. Maßnahmenplan | bereits entstandene Kosten | Antrag gestellt am | Beantragte Summe | Bewilligungsbescheid vom | Bewilligte Summe | Höhe Mittelabruf | Erhaltene Summe |
|-----------------------------|----------|----------|--|--|-----------|---------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 13100000 | Akl | 133 | Räumung, Säuberung und Sicherung der Levana-Schule | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 500.000,00 € | 109.728,69 € | 15.03.2024 | 109.728,69 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 134 | Räumung, Säuberung und Sicherung des Peter-Jörres-Gymnasiums | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 750.000,00 € | 624.825,19 € | 29.09.2023 | 624.825,19 € | 26.01.2024 | 624.825,19 € | 624.825,19 € | 624.825,19 € |
| 13100000 | Akl | 135 | Räumung, Säuberung und Sicherung des Are-Gymnasiums | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 2.900.000,00 € | 1.170.006,50 € | 15.03.2024 | 1.170.006,50 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 136 | Räumung, Säuberung und Sicherung des Rhein-Gymnasiums | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 1.300.000,00 € | 601.061,44 € | 15.03.2024 | 601.061,44 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 137 | Räumung, Säuberung und Sicherung der Berufsbildende Schule | Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts | ESG | in Umsetzung | 1.600.000,00 € | 1.458.983,40 € | 15.03.2024 | 1.458.983,40 € | | | | |
| 13100000 | Akl | 138 | K 004 BW 5506656 Trierbachbrücke Müsch (A.11-21-7108.01) | Teilweise beschädigt | Abt. 1.5 | in Planung | 60.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 139 | K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler (A.11-21-7103.02) | Instandsetzung Mauerwerk | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 505.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 140 | K 005 Hühnerbachbrücke | Beseitigung Auskolkungen | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 38.835,11 € | 44.301,50 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 141 | K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers | Voruntersuchungen | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 7.081,33 € | | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 142 | K 029 OD Ahrbrück | K 029 OD Ahrbrück | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 11.691,56 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 143 | K 030 BW 5407871 Brücke bei Burgsahr | Wiederherstellung Befahrbarkeit | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 12.203,75 € | 12.322,82 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 144 | K 030 | Böschung und Fahrbahn wiederherstellen | Abt. 1.5 | abgeschlossen | 50.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 145 | K 035 Dernau - Esch | Vermessung + Obj.-Pl. Verkehrsanlagen | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 25.880,91 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 146 | K 035 Dernau - Esch | Instandsetzung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 1.700.000,00 € | 5.935,45 € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 147 | K 013 Pitscheid | Straßenbau - Absackungen | Abt. 1.5 | in Planung | 100.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | Akl | 148 | Brand- und Katastrophenschutz | Ersatzbeschaffung Ölsperre Ahrweiler | BKS | in Umsetzung | 12.255,21 € | 12.255,21 € | 31.07.2023 | 12.255,21 € | 05.10.2023 | 12.255,21 € | 12.255,21 € | |
| 13100000 | Akl | | K 035 Steinbergsmühle | Reinigung und Instandsetzung der Entwässerung | Abt. 1.5 | in Umsetzung | 35.000,00 € | - € | | | | | | |
| 13100000 | WA | 12 | Beseitigung von Schäden an Einrichtungen der Abfallwirtschaft | Beseitigung von Schäden am Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" - AWZ | AWB | in Planung | 800.000,00 € | 800.000,00 € | | | | | | |
| 13100000 | WA | 58 | Clusterinitiative Boden- und Bauschutzmanagement | Wissenstransfer zum klimagerechten Wiederaufbau | AWB | in Umsetzung | 300.000,00 € | 130.000,00 € | 07.02.2023 | 262.000,00 € | Jul 23 | 251.300,00 | | |
| 13100000 | HuW | 1 | Wiederherstellung Ufer und Böschung VG Adenau | neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse | Abt. 4.5 | in Planung | 24.900.000,00 € | 252.800,00 € | 30.06.2023 | 880.000,00 € | | | | |
| 13100000 | HuW | 2 | Wiederherstellung Ufer und Böschung Trierbach zwischen Bauler und Müsch | Reinigung und Sanierung Ufer und Böschung | Abt. 4.5 | in Planung | 2.300.000,00 € | 18.000,00 € | 30.06.2023 | 82.000,00 € | | | | |
| 13100000 | HuW | 3 | Wiederherstellung Ufer und Böschung Adenauer Bach zwischen Dümpelfeld und Adenau | Reinigung und Sanierung Ufer und Böschung | Abt. 4.5 | in Planung | 1.700.000,00 € | 21.000,00 € | 30.06.2023 | 72.000,00 € | | | | |
| 13100000 | HuW | 4 | Wiederherstellung Ufer und Böschung VG Altenahr | neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse | Abt. 4.5 | in Planung | 123.500.000,00 € | 2.200.000,00 € | 30.06.2023 | 12.750.000,00 € | 12.07.2023 | 3.950.000,00 € | 1.897.164,00 € | |
| 13100000 | HuW | 5 | Wiederherstellung Ufer und Böschung Stadt BN AW | neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse | Abt. 4.5 | in Planung | 70.500.000,00 € | 620.000,00 € | 30.06.2023 | 11.660.000,00 € | 19.07.2023 | 2.700.000,00 € | 539.013,88 € | |
| 13100000 | HuW | 6 | Wiederherstellung Ufer und Böschung Stadt Sinzig | neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse | Abt. 4.5 | in Planung | 3.500.000,00 € | 85.000,00 € | 30.06.2023 | 137.500,00 € | 17.01.2024 | 1.000.000,00 € | | |
| 13100000 | HuW | 7 | Wiederherstellungskonzept Ahr und Nebengewässer | Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 800.000,00 € | 700.000,00 € | 04.05.2022 | 800.000,00 € | 24.10.2022 | 800.000,00 € | 613.000,00 € | 613.000,00 € |
| 13100000 | HuW | 8 | Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel" | Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen | Abt. 4.5 | in Umsetzung | 140.000,00 € | 132.965,00 € | 31.05.2023 / 24.08.2023 | 132.965,00 € | 25.09.2023 | 132.965,00 € | 132.965,00 € | 132.965,00 € |
| 13100000 | HuW | 9 | Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel" | Wiederherstellung von Grünlandflächen am Gewässer | Abt. 4.5 | noch offen | 6.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | HuW | 10 | Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel" | Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen | Abt. 4.5 | in Planung | 67.000,00 € | 2.775,08 € | 10.08.2023 | 67.000,00 € | 28.08.2023 | 66.300,00 € | | |
| 13100000 | HuW | 11 | Wiederherstellung von Ahrufer und Böschung, Hauptstraße 4, Schuld | Wiederherstellung Uferbefestigung, Sicherung der Böschung | Abt. 4.5 | in Planung | 1.300.000,00 € | | 24.01.2024 | 334.800,00 € | 25.03.2024 | 334.800,00 € | | |
| 13100000 | HuW | 12 | Fischbesatz in der Ahr | Wiederherstellung des Fischbesatzes | Abt. 4.5 | noch offen | 100.000,00 € | | | | | | | |
| 13100000 | HuW | 13 | Projektsteuerungsleistungen zur Umsetzung des Gewässerwiederherstellungskonzepts | Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers | Abt. 4.5 | in Planung | 4.760.487,90 € | 78.000,00 € | | | | | | |

*In der separat zur Verfügung gestellten Tabelle sind die im Rahmen der zweiten Fortschreibung gemeldeten Maßnahmen mit ihren jeweils zu erwartenden zuwendungsfähigen Gesamtkosten aufgeführt. Der Stichtag zur Datenabfrage der erwarteten Gesamtkosten war aufgrund der Vorgaben des Mdl der 30.09.2023. Die Gesamtkosten stellen die erwarteten Finanzbedarfe für die jeweiligen Maßnahmen bis zu ihrer endgültigen Fertigstellung dar. Hierbei kann es sich sowohl um reine Schätzwerte, Überschlagsrechnungen als auch schon um konkrete Kosten handeln. Die als Gesamtkosten gemeldeten Summen sind nicht verbindlich und der Maßnahmenplan wird jährlich überarbeitet, um die jeweiligen Daten zu aktualisieren.

Diejenigen Maßnahmen, welche zwischenzeitlich aus dem Maßnahmenplan gestrichen wurden, sind in der tabellarischen Übersicht nicht mehr mit aufgeführt. Bei gestrichenen Maßnahmen handelt es sich um nicht benötigte Maßnahmen oder Maßnahmen, welche nicht über den Aufbauhilfefonds 2021 finanziert werden können. Abgeschlossene, aber über den Aufbauhilfefonds 2021 bereits finanzierte Maßnahmen sind weiterhin enthalten.

Die Abfrage bei den Abteilungen zu den bereits entstandenen Kosten je Maßnahme wurde mit dem Stichtag 15.03.2024 abgefragt.

Abweichungen zwischen den erwarteten Gesamtkosten, den bereits entstandenen Kosten, den beantragten, abgerufenen und erhaltenen Summen können verschiedenste Ursachen haben. Zur Nachvollziehbarkeit müssen die Umstände des Einzelfalls betrachtet werden.