

Amtlicher Gemeinde- schlüssel	Teilplan	Maßnahmen-nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Aufbaumaßnahme in wenigen Stichworten	Abteilung	Gesamtkosten lt. aktuellem Maßnahmenplan	Sachstand	entstandene Kosten bis 15.08.2025	Antrag gestellt am	Beantragte Summe	Bewilligungsbescheid vom	Bewilligte Summe	Höhe Mittelabruf	Erhaltene Summe
13100000	Akl	1	Temporäres Wärmenetz	Mehrere mobile Heizkörper bildeten ein temporäres Nahwärmenetz	Abt. 1.4	1.454.230,00 €	abgeschlossen	1.454.230,47 €	12.2021 / 09.06.2023	1.454.230,47 €	11.10.2023	980.286,54 €	980.286,54 €	980.286,54 €
13100000	Akl	2	Provisorium Kindertagesstätte "St. Laurentius" Bad Neuenahr-Ahrweiler	Errichtung und Unterhaltung des Kita-Provisoriums am Kloster Calvarienberg (Sanierungszuschuss; Miete etc.)										
13100000	Akl	3	Provisorium Kindertagesstätte "Arche Noah" Bad Neuenahr-Ahrweiler	Errichtung und Unterhaltung von Kita-Provisorien am Mehrgenerationenhaus sowie in Karweiler										
13100000	Akl	4	Übergangstandort Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs										
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	244.597,27 €	13.08.2024	244.597,27 €	244.597,27 €	244.597,27 €
13100000	Akl	5	Übergangstandort AreGymnasium am Ersatzstandort in Grafschaff	Stellung von Containern für Klassen, Sport, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	19.177.000,00 €	in Umsetzung	12.546.641,17 €	29.09.2023	3.501.757,65 €	05.07.2024	3.501.226,79 €	3.501.226,79 €	3.501.226,79 €
13100000	Akl			2. Folgeantrag	ESG				10.04.2024	5.877.628,26 €	05.07.2024	5.877.628,26 €	5.877.628,26 €	5.877.628,26 €
13100000	Akl			3. Folgeantrag	ESG				30.04.2024	308.498,28 €	05.07.2024	308.498,28 €	308.498,28 €	308.498,28 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	1.528.639,77 €				
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	1.717.578,12 €	17.08.2024	1.114.928,21 €	1.114.928,21 €	1.114.928,21 €
13100000	Akl	6	Übergangstandort Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	1.343.000,00 €	in Umsetzung	997.712,99 €	10.04.2024	971.237,72 €	05.07.2024	910.907,54 €	910.907,54 €	910.907,54 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	96.111,07 €	14.08.2024	86.805,45 €	86.805,45 €	86.805,45 €
13100000	Akl	7	Übergangstandort Don-Bosco-Schule an den kurzfristigen Ersatzstandorten in Sinzig und Burgbrohl sowie am Mittelfristigen Ersatzstandort in Ahrweiler	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstückspacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	11.110.000,00 €	in Umsetzung	6.488.227,76 €	10.04.2024	6.052.680,90 €	05.07.2024	5.998.458,75 €	5.998.458,75 €	5.998.458,75 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	777.462,08 €	15.08.2024	489.769,01 €	489.769,01 €	489.769,01 €
13100000	Akl	8	Übergangstandort Levana-Schule	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstückspacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	6.922.000,00 €	in Umsetzung	5.515.494,64 €	10.04.2024	4.940.293,30 €	05.07.2024	4.916.371,54 €	4.916.371,54 €	4.916.371,54 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	689.393,28 €	15.08.2024	427.357,91 €	427.357,91 €	427.357,91 €
13100000	Akl	9	Übergangstandort Berufsbildende Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstückspacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	23.825.000,00 €	in Umsetzung	11.870.990,63 €	10.04.2024	11.559.765,88 €	05.07.2024	11.559.765,88 €	11.559.765,88 €	11.559.765,88 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	865.845,21 €	16.08.2024	416.412,99 €	416.412,99 €	416.412,99 €
13100000	Akl	10	Sanierung Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus	Neuaufbau der Untergeschosse mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, Außengelände, Sporthalle etc..	ESG	13.208.000,00 €	in Umsetzung	2.557.055,62 €	28.09.2023	10.531.406,25 €	15.05.2024	9.076.885,48 €	2.723.065,64 €	2.723.065,64 €
13100000	Akl	11	Sanierung Don-Bosco-Schule	Neuaufbau der Untergeschosse mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, Außengelände, Sporthalle etc..	ESG	8.171.000,00 €	in Planung	147.558,49 €	14.04.2025	5.789.090,50 €	13.08.2025	5.789.090,50 €	1.736.727,15 €	
13100000	Akl	12	Sanierung Levana-Schule	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Bewegungsbad inkl. Technik, Einrichtung, etc..	ESG	13.000.000,00 €	in Planung	27.890,92 €						
13100000	Akl	13	Sanierung Are-Gymnasium	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthallen	ESG	16.887.000,00 €	in Umsetzung	1.999.285,91 €	28.09.2023	13.649.093,75 €	15.05.2024	11.783.093,66 €	3.534.928,10 €	3.534.928,10 €
13100000	Akl	14	Sanierung Peter-Joerres-Gymnasium	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthalle	ESG	11.059.000,00 €	in Umsetzung	5.057.964,78 €	28.09.2023	8.875.793,75 €	15.05.2024	7.493.516,05 €	2.248.054,82 €	2.248.054,82 €
13100000	Akl	15	Sanierung Rhein-Gymnasium	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthallen	ESG	7.909.000,00 €	in Umsetzung	1.351.508,00 €	29.09.2023	6.009.131,25 €	15.05.2024	4.588.641,61 €	1.376.592,48 €	1.376.592,48 €
13100000	Akl	16	Sanierung Berufsbildende Schule	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Außengelände, Lüftung, Travo, Einrichtung, Hausmeisterwohnungen etc. sowie der Sporthalle. Neubau von Ersatzgebäuden für die abgerissenen Pavillons.	ESG	37.116.000,00 €	in Umsetzung	4.813.977,13 €	29.09.2023	30.660.093,75 €	15.05.2024	26.575.957,96 €	7.972.787,31 €	7.972.787,31 €
13100000	Akl	17	Ersatzbeschaffung von mobilen Gegenständen des Schulvermögens	Ersatzbeschaffung von mobilen Gegenständen des Schulvermögens.	ESG	20.000.000,00 €	in Umsetzung	6.751.679,42 €	28.09.2023	3.204.606,63 €	25.01.2024	3.204.606,63 €	3.204.606,63 €	3.204.606,63 €
				2. Folgeantrag	ESG				30.04.2024	3.019.320,79 €	27.05.2024	2.982.754,47 €	2.982.754,47 €	2.982.754,47 €
13100000	Akl	18	Wiederherrichtung von Archivunterlagen in Schulen	Archivgegenstände, Zeugnisse usw. müssen behandelt und wiederhergestellt werden.	ESG	150.000,00 €	in Planung	25.815,68 €						
13100000	Akl	19	Zukunftskonferenz für den Wiederaufbau des Ahrtals	Vernetzung der für den Wiederaufbau zuständigen Institutionen sowie Ideenfindung und Maßnahmenplanung für den Wiederaufbau	Abt. 1.3	21.556,28 €	abgeschlossen	21.556,28 €	30.05.2022	21.556,28 €	Jul 22	21.556,28 €	21.556,28 €	21.556,28 €
13100000	Akl	20	Beratungskosten für die Gründung einer Innovationsgesellschaft zum Wiederaufbau	Begleitung der Gründung einer Innovationsagentur zum Wiederaufbau durch die Beratungsagentur "LennardtundBirner"										
13100000	Akl	21	Auf den Wiederaufbau bezogene Beratungsleistung durch die Innovationsgesellschaft	geschätzte Kosten für die für Projekte der Innovationsgesellschaft zum Wiederaufbau des Ahrtals										
13100000	Akl	22	Gründung einer Innovationsgesellschaft zum Wiederaufbau	geschätzte Kosten für die Innovationsgesellschaft zum Wiederaufbau des Ahrtals										
13100000	Akl	23	Moderation des Wiederaufbaus der Sportstätten	Welche Sportstätten wo und in welchem Umfang wieder aufgebaut werden, wird vom Sportbund Rheinland moderiert und begleitet	Abt. 4.6	94.486,00 €	abgeschlossen	94.486,00 €	26.09.2022	79.968,00 €	08.12.2022	79.968,00 €	79.968,00 €	79.968,00 €

13100000	Akl	48	K 014 Landesgrenze NRW - Heistert	Wiederherstellung Böschung u.a. K 014	Abt. 1.5	9.101,99 €	abgeschlossen	9.101,99 €	03.12.2023	9.101,99 €	16.01.2024	9.101,99 €	9.101,99 €	9.101,99 €
13100000	Akl	49	K 015 Antweiler	Asphaltarbeiten K 015	Abt. 1.5	14.680,85 €	abgeschlossen	14.680,85 €	03.12.2023	14.680,85 €	23.01.2024	14.680,85 €	14.680,85 €	14.680,85 €
13100000	Akl	50	K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler	Instandsetzung K 015	Abt. 1.5	29.747,11 €	abgeschlossen	29.747,11 €	03.12.2023	29.747,11 €	16.01.2024	29.747,11 €	29.747,11 €	29.747,11 €
13100000	Akl	51	K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen	Instandsetzung										
13100000	Akl	52	K 024 L 73 - Lückenbach	Beseitigung von Fahrhahnunterspülungen K 024	Abt. 1.5	109.573,22 €	abgeschlossen	109.573,22 €	03.12.2023	109.573,22 €	10.01.2024	109.573,22 €	109.573,22 €	109.573,22 €
13100000	Akl	53	K 024 Lückenbach, Bachdurchlass	Reinigung Bachdurchlass K 024	Abt. 1.5	108.892,86 €	abgeschlossen	108.892,86 €	03.12.2023	108.892,86 €	16.01.2024	108.892,86 €	108.892,86 €	108.892,86 €
13100000	Akl	54	K 024 BW 5507640 Lückenbachbrücke	Instandsetzung										
13100000	Akl	55	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul	Neubau	Abt. 1.5	2.515.976,24 €	in Planung	81.129,43 €						
13100000	Akl	56	K 025 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke)	Auf- und Abbau einer LZA										
13100000	Akl	57	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul, (Behelfsbrücke)	Herstellung Spundwandkasten u. a.										
13100000	Akl	58	K 025 Brückengeländer Behelfsbrücke	Behelfsgeländer auf Bundeswehrbrücke herstellen										
13100000	Akl	59	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul, (Behelfsbrücke)	Asphaltarbeiten, Erdarbeiten										
13100000	Akl	60	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul, (Behelfsbrücke)	Rücktransport von Brückenteilen										
13100000	Akl	61	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul, (Behelfsbrücke)	Rückbau Behelfsbrücke	Abt. 1.5	585.000,00 €	noch offen	- €						
13100000	Akl	62	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers	Neubau	Abt. 1.5	2.528.619,12 €	in Planung	119.063,32 €						
13100000	Akl	63	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Aufbau LZA und Verkehrssicherung										
13100000	Akl	64	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Herstellung Spundwandkasten u.a.										
13100000	Akl	65	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Herstellung Montageplätze zum Einschub Behelfsbrücke K 028	Abt. 1.5	103.683,90 €	abgeschlossen	103.683,90 €	03.12.2023	103.683,90 €	01.02.2024	103.683,90 €	103.683,90 €	103.683,90 €
13100000	Akl	66	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Asphaltarbeiten, Erdarbeiten, Herstellung Kammerwände K 028										
13100000	Akl	67	K 028 Brückengeländer Behelfsbrücke	Behelfsgeländer auf Bundeswehrbrücke herstellen										
13100000	Akl	68	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Rücktransport von Brückenteilen										
13100000	Akl	69	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Rückbau Behelfsbrücke	Abt. 1.5	585.000,00 €	noch offen	491,47 €						
13100000	Akl	70	K 028 Liers, Bereich Friedhof	Ersatzbauwerk, Instandsetzung Fahrbahn u.a. K 028	Abt. 1.5	473.807,60 €	abgeschlossen	473.807,60 €	03.12.2023	347.889,01 €	23.01.2024	347.889,01 €	347.889,01 €	347.889,01 €
13100000	Akl				Abt. 1.5				30.07.2025	127.471,82 €				
13100000	Akl	71	K 028 OD Liers+ FB zum Friedhof	Instandsetzung Fahrbahn und Rinne										
13100000	Akl	72	K 028 BW 5507615 Brücke Obliers	Instandsetzung										
13100000	Akl	73	K 028 BW 5507615 Brücke Obliers	Instandsetzung Brüstungsmauer K 028	Abt. 1.5	28.640,67 €	abgeschlossen	28.640,67 €	03.12.2023	28.640,67 €	19.01.2024	28.640,67 €	28.640,67 €	28.640,67 €
13100000	Akl	74	K 028 OD Obliers	Fahrbahninstandsetzung, Erneuerung Rinnenanlage K 028	Abt. 1.5	13.635,02 €	abgeschlossen	13.635,02 €	03.12.2023	13.635,02 €	19.01.2024	13.635,02 €	13.635,02 €	13.635,02 €
13100000	Akl	75	K 028 Obliers - Liers	Fahrbahninstandsetzung, Erneuerung Rinnenanlage, Böschungen										
13100000	Akl	76	K 29 Ahrbrück und K 15, Antweiler	Mini-Guard montieren und vorhalten K 029/K 015	Abt. 1.5	36.024,83 €	abgeschlossen	36.024,83 €	03.12.2023	12.749,95 €	19.01.2024	12.749,95 €	12.749,95 €	12.749,95 €
13100000	Akl	77	K 029 BW 5507625 Brücke Brück	Erneuerung	Abt. 1.5	4.328.543,24 €	in Planung	10.290,30 €						
13100000	Akl	78	K 031 Berg - Freisheim	Böschungssicherung, Fahrhahnunterfüllung, Bankette u.a.										
13100000	Akl	79	K 033 Berg - Vischel	Böschungssicherung, Banketterneuerung u.a. K 033	Abt. 1.5	20.471,57 €	abgeschlossen	20.471,57 €	03.12.2023	20.471,57 €	09.02.2024	20.471,57 €	20.471,57 €	20.471,57 €
13100000	Akl	80	K 035 Dernau - Esch	Wiederherstellung Oberbau, Böschung u.a.										
13100000	Akl	81	K 35 - provisorische Nebenstrecke	Provisorische Nebenstrecke	Abt. 1.5	2.242.657,22 €	in Umsetzung	2.092.719,25 €	19.01.2023	1.743.000,00 €	23.03.2023	1.743.000,00 €	834.601,00 €	834.601,00 €
					Abt. 1.5								257.932,45 €	257.932,45 €
					Abt. 1.5								377.127,77 €	377.127,77 €
				Mehrkostenantrag	Abt. 1.5				05.08.2024	473.983,83 €	20.08.2024	473.983,83 €	603.570,38 €	603.570,38 €
13100000	Akl	82	K 039 Bengen	Reinigung Straßenentwässerungsgräben										
13100000	Akl	83	K 040 Oedingen	Reinigung und Spülung von Entwässerungseinrichtungen										
13100000	Akl	84	K 069 Niederlützing Felssturz	Felssicherung K 069	Abt. 1.5	83.055,76 €	abgeschlossen	83.055,76 €	03.12.2023	78.475,23 €	19.01.2024	78.475,23 €	78.475,23 €	78.475,23 €
					Abt. 1.5				07.04.2025	4.580,53 €	17.06.2025	4.580,53 €	4.580,53 €	
13100000	Akl	85	K 44 Kloster Prüm Straße	Schutzplanken Reparatur K 44	Abt. 1.5	6.989,10 €	abgeschlossen	6.989,10 €	03.12.2023	6.989,10 €	19.01.2024	6.989,10 €	6.989,10 €	6.989,10 €
13100000	Akl	86	K 044	Wiederherstellung Oberbau, Böschung u.a.										
13100000	Akl	87	Kleinmaßnahmen, Sanierung Umleitungsstrecken, Räumungsarbeiten, allg. Rückbau		Abt. 1.5	2.600.000,00 €	noch offen	8.560,18 €						

13100000	Akl	88	Baunebenkosten	Grunderwerb, Landespflege, Schlussvermessung	Abt. 1.5	2.600.000,00 €	noch offen	- €						
13100000	Akl	89	Erstattung der bereits geleisteten Kosten zur Erfassung und Entsorgung der Abfälle von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Gewässern aus dem gesamten Katastrophengebiet	Kosten der Bäumung und Entsorgung von Flutabfällen	AWB	155.000.000,00 €	in Umsetzung	154.064.067,83 €	29.09.2021	74.672.995,79 €	Okt 21	67.316.995,79 €	67.316.995,79 €	67.316.995,79 €
				2. Antrag	AWB				02.11.2021	18.684.830,57 €	15.12.2021	18.684.830,57 €	18.684.830,57 €	18.684.830,57 €
				3. Antrag	AWB				09.12.2021	12.348.243,64 €	24.01.2022	12.348.243,64 €	12.348.243,64 €	12.348.243,64 €
				Änderungsantrag zu 3.Antrag	AWB				26.08.2025	6.197,52 €				
				4. Antrag	AWB				10.01.2022	82.020,20 €	17.02.2022	82.020,20 €	82.020,20 €	82.020,20 €
				5. Antrag	AWB				12.01.2021	9.252.852,02 €	25.04.2022	9.252.852,02 €	9.252.852,02 €	9.252.852,02 €
				6. Antrag	AWB				09.02.2022	3.820.488,99 €	16.05.2022	3.820.488,99 €	3.820.488,99 €	3.820.488,99 €
				7. Antrag	AWB				07.03.2022	3.346.846,03 €	04.07.2022	3.346.846,03 €	3.346.846,03 €	3.346.846,03 €
				8. Antrag	AWB				12.04.2022	4.743.303,27 €	27.05.2022	4.743.303,27 €	4.743.303,27 €	4.743.303,27 €
				9. Antrag	AWB				23.05.2022	4.391.713,53 €	Jul 22	4.391.713,53 €	4.391.713,53 €	4.391.713,53 €
				10. Antrag	AWB				14.06.2022	3.364.791,30 €	29.07.2022	3.364.791,30 €	3.364.791,30 €	3.364.791,30 €
				11. Antrag	AWB				19.07.2022	1.536.489,06 €	02.08.2022	1.536.489,06 €	1.536.489,06 €	1.536.489,06 €
				12. Antrag	AWB				12.08.2022	3.985.830,09 €	05.09.2022	3.985.830,09 €	3.985.830,09 €	3.985.830,09 €
				13. Antrag	AWB				06.10.2022	1.402.550,36 €	09.11.2022	1.402.550,36 €	1.402.550,36 €	1.402.550,36 €
				14. Antrag	AWB				18.10.2022	985.880,39 €	10.11.2022	985.880,39 €	985.880,39 €	985.880,39 €
				15. Antrag	AWB				29.11.2022	1.476.906,23 €	05.12.2022	1.476.906,23 €	1.476.906,23 €	1.476.906,23 €
				16. Antrag	AWB				20.12.2022	927.307,27 €	26.01.2023	927.307,27 €	927.307,27 €	927.307,27 €
				17. Antrag	AWB				23.01.2023	644.798,14 €	15.02.2023	644.798,14 €	644.798,14 €	644.798,14 €
				18. Antrag	AWB				13.03.2023	563.402,79 €	05.04.2023	563.402,79 €	563.402,79 €	563.402,79 €
				19. Antrag	AWB				17.04.2023	473.207,98 €	08.05.2023	473.207,98 €	473.207,98 €	473.207,98 €
				20. Antrag	AWB				26.06.2023	512.721,22 €	25.07.2023	512.721,22 €	512.721,22 €	512.721,22 €
				21. Antrag	AWB				27.10.2023	985.713,79 €	11.12.2023	985.713,79 €	985.713,79 €	985.713,79 €
				22. Antrag	AWB				26.01.2024	1.847.966,58 €	25.03.2024	1.847.966,58 €	1.847.966,58 €	1.847.966,58 €
				23. Antrag	AWB				28.05.2024	480.868,52 €	20.06.2024	480.868,52 €	480.868,52 €	480.868,52 €
				24. Antrag Böden Teilwiese (Los 1 u 3)	AWB				15.08.2024	3.532.340,07 €	22.08.2024	3.532.340,07 €	3.532.340,07 €	3.532.340,07 €
				25. Antrag Böden Teilwiese (Los 1 u 3)	AWB				21.01.2025	113.956,45 €	12.02.2025	113.956,45 €	113.956,45 €	113.956,45 €
13100000	Akl	90	Interim-Atenschutzwerkstatt	Schaffung eines Aufstellplatzes und Errichtung einer Interim Atenschutzwerkstatt incl. Einrichtung	BKS	700.000,00 €	in Umsetzung	698.935,01 €	17.11.2021	700.000,00 €	17.02.2022	700.000,00 €	698.935,01 €	629.041,51 €
13100000	Akl	91	Neue Sirenen, Katastrophenschutz	neue, elektronische Sirenen mit Akkupufferung, Sprachdurchsagemöglichkeit und Auslösung mittels TETRA-, POCSAG- (Vorrüstung) und analoger Funktechnik (als Redundanz) sollen aufgebaut werden.	BKS	800.000,00 €	in Umsetzung	495.082,27 €	02.12.2021	800.000,00 €	25.04.2022	800.000,00 €	800.000,00 €	600.000,00 €
					BKS								- €	- €
13100000	Akl	92	Ausstattung Interim-Atenschutzwerkstatt	Wiederbeschaffung der zerstörten Ausstattung	BKS	63.643,09 €	in Umsetzung	63.643,09 €	07.01.2022	61.994,36 €	25.04.2022	61.994,36 €	61.994,36 €	61.994,36 €
				Mehrkostenantrag	BKS				01.08.2023	1.648,73 €	04.12.2023	1.648,73 €	1.648,73 €	1.648,73 €
13100000	Akl	93	Info-Points	Personal, Container, Materialbeschaffung	V-Stab	1.463.391,18 €	in Umsetzung	1.466.224,48 €	27.10.2023	1.435.988,55 €	05.04.2024	1.435.718,55 €	1.435.718,55 €	1.435.718,55 €
				2. Teilantrag	V-Stab				29.01.2025	17.752,48 €	13.02.2025	17.752,48 €	17.752,48 €	17.752,48 €
13100000	Akl	94	Notunterkünfte	Containerdorf Mendig; Hotel Bernkastel-Kues; Containerdorf Bad Neuenahr-Ahrweiler	V-Stab	2.183.942,40 €	abgeschlossen	2.183.942,40 €	12.12.2022	849.360,25 €	17.03.2023	849.360,25 €	849.360,25 €	849.360,25 €
				2. Antrag	V-Stab				27.10.2023	1.331.912,68 €	15.04.2024	1.329.242,81 €	1.329.242,81 €	1.329.242,81 €
				3. Antrag	V-Stab				22.05.2024	5.339,34 €	22.07.2024	5.339,34 €	5.339,34 €	5.339,34 €
13100000	Akl	95	Straßenbeleuchtung	Mietkosten für provisorische Straßenbeleuchtung	V-Stab	4.807.455,06 €	in Umsetzung	4.807.455,06 €	11.12.2023	4.807.455,06 €	24.10.2024	3.110.505,70 €	3.110.505,70 €	
13100000	Akl	96	Sanitär	Mietkosten für Dixi/Sanitärcontainer	V-Stab	1.266.745,94 €	abgeschlossen	1.266.745,94 €	27.10.2023	1.266.745,94 €	28.02.2024	1.266.745,94 €	1.266.745,94 €	1.266.745,94 €
13100000	Akl	97	Architekten	Honorarkosten für Architekten und Dienstleister (Info-Points)	V-Stab	10.780.304,49 €	in Umsetzung	12.141.456,09 €	22.11.2022	3.803.757,90 €	21.03.2023	3.803.757,90 €	3.803.757,90 €	3.803.757,90 €
				01 Folgeantrag	V-Stab				26.07.2023	1.410.581,69 €	22.09.2023	1.410.581,69 €	1.410.581,69 €	1.410.581,69 €
				02 Folgeantrag	V-Stab				27.02.2024	3.937.790,25 €	26.03.2024	3.937.790,25 €	3.937.790,25 €	3.937.790,25 €
				03 Folgeantrag	V-Stab				29.01.2025	2.307.865,26 €	05.03.2025	2.307.865,26 €	2.307.865,26 €	2.307.865,26 €

				04 Folgeantrag	V-Stab				30.06.2025	681.460,99 €				
13100000	Akl	98	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen für Spektralwerk GmbH										
13100000	Akl	99	Brücken	Kosten anlässlich des Brückenbaus	V-Stab	1.034.538,23 €	abgeschlossen	1.034.538,23 €	16.10.2023	1.061.665,15 €	27.12.2023	1.028.416,54 €	1.028.416,54 €	1.028.416,54 €
				2. Folgeantrag	V-Stab				12.03.2024	6.121,69 €	18.04.2024	6.121,69 €	6.121,69 €	6.121,69 €
13100000	Akl	100	Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Beladung kreiseigener GW-G Ahrbrück	BKS	22.967,62 €	abgeschlossen	22.967,62 €	25.01.2022	22.967,62 €	13.04.2022	22.967,62 €	22.967,62 €	22.967,62 €
13100000	Akl	101	Brand- und Katastrophenschutz	Instandsetzung kreiseigenes TLF 24/50 Ahrweiler	BKS	16.071,77 €	abgeschlossen	17.591,76 €	25.01.2022	16.071,77 €	13.04.2022	16.071,77 €	16.071,77 €	16.071,77 €
13100000	Akl	102	Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Dekontaminationsausrüstung	BKS	12.315,02 €	in Umsetzung	4.855,87 €	05.07.2022	4.354,54 €	Jul 22	4.354,54 €		
			Brand- und Katastrophenschutzes	Ersatzbeschaffung von zwei Kontaminationsmonitoren für den Strahlenschutzzeitsatz	BKS				05.02.2024	7.960,48 €				
13100000	Akl	103	Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten	Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten	Abt. 2.2	1.667.152,76 €	in Umsetzung	1.251.638,07 €	15.08.2023	1.095.445,06 €	30.11.2023	1.095.445,06 €	1.095.445,06 €	1.095.445,06 €
13100000	Akl	104	Sanierung bzw. Abriss und Neubau Kindertagesstätte "St. Hildegard	Sanierung bzw. Abriss und Neubau										
13100000	Akl	105	Sanierung Betriebskindertagesstätte "MIKI" im Krankenhaus Maria Hilf	Sanierung										
13100000	Akl	106	Mehrkosten der Beförderung von beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Eingliederungshilfe (derzeit voraussichtlich bis 2028)	Beförderung zu Orten mit größerer Entfernung als im Regelbetrieb	Abt. 4.1	900.000,00 €	in Umsetzung	425.000,00 €						
13100000	Akl	107	Mehrkosten der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Schülerbeförderung (derzeit voraussichtlich bis 2028)	Beförderung zu Orten mit größerer Entfernung als im Regelbetrieb	Abt. 4.1	12.000.000,00 €	in Umsetzung	2.925.000,00 €	13.03.2025	2.483.587,00 €	01.04.2025	2.483.587,00 €	2.483.587,00 €	2.483.587,00 €
13100000	Akl	108	Sanierung Sporthallen	Neuaufbau der inneren Bereiche der Sporthallen (Böden, Tore, Türen, Prallschutz, Fußbodenheizung, etc.)	ESG	7.200.000,00 €	in Umsetzung	4.640.749,39 €	28.09.2023	5.363.638,39 €	03.06.2024	5.363.638,39 €	5.363.638,39 €	5.033.978,05 €
13100000	Akl	109	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude	Bodenproben	Abt. 4.5	100.000,00 €	in Umsetzung	- €						
13100000	Akl	110	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude	Gutachterkosten	Abt. 4.5	189.259,56 €	in Umsetzung	189.259,56 €	24.08.2023	48.999,28 €	27.09.2023	48.999,28 €	48.999,28 €	48.999,28 €
				1. Teilantrag	Abt. 4.5				09.11.2023	115.142,04 €	11.12.2023	115.142,04 €	115.142,04 €	115.142,04 €
				2. Teilantrag	Abt. 4.5				10.06.2024	25.118,24 €	25.06.2024	25.118,24 €	25.118,24 €	25.118,24 €
13100000	Akl	111	Ausstattung Artenschutz	Wiederbeschaffung eines Amphibienzauns	Abt. 4.5	5.184,64 €	abgeschlossen	5.184,64 €	23.05.2022	5.184,64 €	15.07.2022	5.184,64 €	5.184,64 €	5.184,64 €
13100000	Akl	112	Beräumung Ahrmündung	Entsorgung von Abfällen	Abt. 4.5	66.290,14 €	abgeschlossen	66.290,14 €	14.11.2022	66.290,14 €	24.11.2022	66.290,14 €	66.290,14 €	66.290,14 €
13100000	Akl	113	K005 - L 74	Montage Schutzplanken K 005	Abt. 1.5	31.379,65 €	abgeschlossen	31.379,64 €	03.12.2023	31.379,65 €	19.01.2024	31.379,65 €	31.379,65 €	31.379,65 €
13100000	Akl	114	K 015 BW5506828 Brücke OB Antweiler	Instandsetzung Mauerwerk	Abt. 1.5	77.303,74 €	abgeschlossen	72.325,26 €						
13100000	Akl	115	K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen	Instandsetzung Mauerwerk	Abt. 1.5	12.827,43 €	abgeschlossen	12.827,43 €	06.05.2024	12.827,43 €	10.06.2024	12.827,43 €	12.827,43 €	12.827,43 €
13100000	Akl	116	K 025 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke)	Montage Schutzplanken K 025	Abt. 1.5	19.311,44 €	abgeschlossen	19.311,44 €	03.12.2023	19.311,44 €	05.02.2024	19.311,44 €	19.311,44 €	19.311,44 €
13100000	Akl	117	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke)	Austausch Behelfsbrücke	Abt. 1.5	4.165,00 €	abgeschlossen	4.165,00 €	12.12.2024	4.165,00 €	15.01.2025	4.165,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €
13100000	Akl	118	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Austausch Behelfsbrücke	Abt. 1.5	4.165,00 €	abgeschlossen	4.165,00 €	12.12.2024	4.165,00 €	21.02.2025	4.165,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €
13100000	Akl	119	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Montage Schutzplanken K 028	Abt. 1.5	20.927,46 €	abgeschlossen	20.927,46 €	03.12.2023	20.927,46 €	01.02.2024	20.927,46 €	20.927,46 €	20.927,46 €
13100000	Akl	120	K 017 BW 5507 970, K 25 BW 5507 971, K 28 BW 5507 972	Sonderprüfung an Gefechtsfeldbrücke K017/K025/K028	Abt. 1.5	10.122,95 €	abgeschlossen	22.746,47 €	03.12.2023	7.711,20 €	19.01.2024	7.711,20 €	7.711,20 €	7.711,20 €
13100000	Akl	121	K 030 BW 5407871 Brücke bei Burgsahr	Bachverlegung und Böschungssicherung										
13100000	Akl	122	K 031 Berg - Freisheim	Montage Schutzplanken K 031	Abt. 1.5	6.521,80 €	abgeschlossen	6.521,80 €	03.12.2023	6.521,80 €	23.01.2024	6.521,80 €	6.521,80 €	6.521,80 €
13100000	Akl	123	K 034 BW 5408 585 Brücke Holzweiler	Sohleerneuerung	Abt. 1.5	310.565,00 €	in Umsetzung	272.320,89 €	05.08.2024	310.565,43 €	18.11.2024	310.565,43 €	272.320,89 €	272.320,89 €
13100000	Akl	124	K 044 Mitfahrerparkplatz	Reinigung Mitfahrerparkplatz K 044	Abt. 1.5	2.510,01 €		2.510,01 €	03.12.2023					
					Abt. 1.5				13.12.2024	2.510,01 €	20.01.2025	2.510,01 €	2.510,01 €	2.510,01 €
13100000	Akl	125	K 024 OD Lückenbach	Wiederherstellung Böschung u.a.	Abt. 1.5	378.157,81 €	abgeschlossen	257.241,40 €	12.12.2024	309.000,00 €	07.03.2025	307.241,40 €	307.241,40 €	307.241,40 €
13100000	Akl	126	Allgemeine EI-Leistungen	Pauschalansatz	Abt. 1.5	500.000,00 €	noch offen	23.107,00 €						
13100000	Akl	127	Erfassung Infrastruktur, Bauwerke im Flutgebiet	Erfassung Infrastruktur, Bauwerke im Flutgebiet	Abt. 1.5	12.189,00 €	abgeschlossen	12.189,00 €	06.05.2024	12.189,00 €	10.06.2024	12.189,00 €	12.189,00 €	12.189,00 €
13100000	Akl	128	Kontrolle Schadensbeseitigung an Bestandsbauwerken/Überwachung, Belastungsversuche und Standsicherheitsbewertungen	Kontrolle Schadensbeseitigung an Bestandsbauwerken/Überwachung, Belastungsversuche und Standsicherheitsbewertungen	Abt. 1.5	2.018,24 €	abgeschlossen	2.018,24 €	06.05.2024	2.018,24 €	10.06.2024	2.018,24 €	2.018,24 €	2.018,24 €
13100000	Akl	129	Wiederbeschaffung zerstörter LKW	Ersatzbeschaffung	AWB	110.000,00 €	abgeschlossen	81.277,00 €	19.02.2024	50.740,87 €	11.03.2024	50.740,87 €	50.740,87 €	50.740,87 €
13100000	Akl	130	Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Übungs-Chemieschutzanzüge	BKS	20.768,83 €	in Umsetzung	20.768,83 €	14.04.2022	20.768,83 €	27.06.2022	20.768,83 €	21.639,91 €	21.639,91 €
13100000	Akl	131	Räumung, Säuberung und Sicherung der Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	940.000,00 €	in Umsetzung	1.217.987,81 €	15.03.2024	734.990,65 €	03.06.2024	734.990,65 €	734.990,65 €	734.990,65 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	48.179,34 €	13.08.2024	48.179,34 €	48.179,34 €	48.179,34 €

13100000	Akl	132	Räumung, Säuberung und Sicherung der Don-Bosco-Schule	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	589.000,00 €	in Umsetzung	688.140,07 €	15.03.2024	116.726,61 €	03.06.2024	116.726,61 €	116.726,61 €	116.726,61 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	374.008,80 €	14.08.2024	374.008,80 €	374.008,80 €	374.008,80 €
13100000	Akl	133	Räumung, Säuberung und Sicherung der Levana-Schule	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	466.000,00 €	in Umsetzung	512.003,53 €	15.03.2024	109.728,69 €	03.06.2024	109.728,69 €	109.728,69 €	109.728,69 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	278.361,08 €	14.08.2024	272.607,08 €	272.607,08 €	272.607,08 €
13100000	Akl	134	Räumung, Säuberung und Sicherung des Peter-Jörres-Gymnasiums	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	1.004.000,00 €	in Umsetzung	910.033,12 €	29.09.2023	624.825,19 €	26.01.2024	624.825,19 €	624.825,19 €	624.825,19 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	212.213,01 €	13.08.2024	212.213,01 €	212.213,01 €	212.213,01 €
13100000	Akl	135	Räumung, Säuberung und Sicherung des Are-Gymnasiums	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	3.916.000,00 €	in Umsetzung	3.876.229,71 €	15.03.2024	1.170.006,57 €	03.06.2024	1.170.006,57 €	1.170.006,57 €	1.170.006,57 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	2.093.639,20 €	16.08.2024	2.077.177,93 €	2.077.177,93 €	2.077.177,93 €
13100000	Akl	136	Räumung, Säuberung und Sicherung des Rhein-Gymnasiums	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	1.678.000,00 €	in Umsetzung	1.889.671,13 €	15.03.2024	601.061,44 €	03.06.2024	601.061,44 €	601.061,44 €	601.061,44 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	797.022,99 €	15.08.2024	797.022,99 €	797.022,99 €	797.022,99 €
13100000	Akl	137	Räumung, Säuberung und Sicherung der Berufsbildende Schule	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	2.799.000,00 €	in Umsetzung	2.612.918,29 €	15.03.2024	1.458.983,42 €	03.06.2024	1.458.792,47 €	1.458.792,47 €	1.458.792,47 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	873.695,65 €	15.08.2024	871.613,13 €	871.613,13 €	871.613,13 €
13100000	Akl	138	K 004 BW 5606656 Trierbachbrücke Müsch (A.11-21-7108.01)	Teilweise beschädigt	Abt. 1.5	60.000,00 €	in Planung	- €						
13100000	Akl	139	K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler (A.11-21-7103.02)	Instandsetzung Mauerwerk										
13100000	Akl	140	K 005 Hühnerbachbrücke	Beseitigung Auskolkungen	Abt. 1.5	44.301,50 €	abgeschlossen	44.301,50 €	06.05.2024	44.301,50 €	11.06.2024	44.301,50 €	44.301,50 €	44.301,50 €
13100000	Akl	141	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers	Voruntersuchungen	Abt. 1.5	7.081,33 €	abgeschlossen	7.081,33 €	13.12.2024	7.081,33 €	27.02.2025	7.081,33 €	7.081,33 €	7.081,33 €
13100000	Akl	142	K 029 OD Ahrbrück	K 029 OD Ahrbrück	Abt. 1.5	11.691,56 €	abgeschlossen	- €						
13100000	Akl	143	K 030 BW 5407871 Brücke bei Burgsahr	Wiederherstellung Befahrbarkeit	Abt. 1.5	12.322,82 €	abgeschlossen	12.322,82 €	06.05.2024	12.322,82 €	11.06.2024	12.322,82 €	12.322,82 €	12.322,82 €
13100000	Akl	144	K 030	Böschung und Fahrbahn wiederherstellen										
13100000	Akl	145	K 035 Dernau - Esch	Vermessung + Obj.-Pl. Verkehrsanlagen	Abt. 1.5	25.880,91 €	in Umsetzung	- €						
13100000	Akl	146	K 035 Dernau - Esch	Instandsetzung	Abt. 1.5	1.700.000,00 €	in Umsetzung	5.935,45 €						
13100000	Akl	147	K 013 Pitscheid		Abt. 1.5	100.000,00 €	in Planung	2.389,26 €						
13100000	Akl	148	Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Ölsperre Ahrweiler	BKS	12.255,21 €	in Umsetzung	12.255,21 €	31.07.2023	12.255,21 €	05.10.2023	12.255,21 €	12.255,21 €	12.255,21 €
13100000	Akl	149	Wiederherstellung des Archivs im Gesundheitsamt	Ersatzbeschaffung von Archivschränken und Lagerregalen	Abt. 2.6	8.932,87 €	in Umsetzung	8.932,87 €						
13100000	Akl	150	Notfallausrüstung Gesundheitsamt	Ersatzbeschaffung Notfallausrüstung Gesundheitsamt	Abt. 2.6	97.000,00 €	in Umsetzung	55.335,00 €						
13100000	WA	12	Beseitigung von Schäden an Einrichtungen der Abfallwirtschaft	Beseitigung von Schäden am Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" - AWZ	AWB	800.000,00 €	in Planung	800.000,00 €						
13100000	WA	13	Wiederbeschaffung zerstörter LKW	Wiederbeschaffung zerstörter LKW										
13100000	WA	58	Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement	Wissenstransfer zum klimagerechten Wiederaufbau	AWB	300.000,00 €	abgeschlossen	281.000,00 €	07.02.2023	262.000,00 €	Jul 23	251.300,00 €	251.300,00 €	251.300,00 €
									06.06.2025	164.428,00 €				
13100000	HuW	1	Wiederherstellung Ufer und Böschung VG Adenau	neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse	HorAk	24.900.000,00 €	entfällt		30.06.2023	- €				
13100000	HuW	2	Wiederherstellung Ufer und Böschung Trierbach zwischen Bauler und Müsch	Reinigung und Sanierung Ufer und Böschung	HorAk	2.300.000,00 €	in Planung	50.380,00 €	30.06.2023	82.000,00 €				
13100000	HuW	3	Wiederherstellung Ufer und Böschung Adenauer Bach zwischen Dümpelfeld und Adenau	Reinigung und Sanierung Ufer und Böschung	HorAk	1.700.000,00 €	in Planung	47.330,92 €	30.06.2023	72.000,00 €				
13100000	HuW	4	Wiederherstellung Ufer und Böschung VG Altenahr	neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse	HorAk	123.500.000,00 €	in Planung	1.900.000,00 €	30.06.2023	12.750.000,00 €	12.07.2023	3.950.000,00 €	1.897.164,00 €	1.897.164,00 €
					HorAk								1.966,00 €	1.966,00 €
					HorAk							2.050.780,00 €		
13100000	HuW	5	Wiederherstellung Ufer und Böschung Stadt BN AW	neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse	HorAk	70.500.000,00 €	in Planung	791.663,95 €	30.06.2023	11.660.000,00 €	19.07.2023	2.700.000,00 €	539.013,00 €	539.013,00 €
				Mehrkostenantrag	HorAk						17.05.2024	900.000,00 €	183.766,00 €	183.766,00 €
					HorAk							1.977.220,00 €		
13100000	HuW	6	Wiederherstellung Ufer und Böschung Stadt Sinzig	neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse	HorAk	3.500.000,00 €	in Planung	68.530,00 €	30.06.2023	137.500,00 €	17.01.2024	1.000.000,00 €	68.530,00 €	68.530,00 €
					HorAk							931.470,00 €		
13100000	HuW	7	Wiederherstellungskonzept Ahr und Nebengewässer	Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen	HorAk	800.000,00 €	abgeschlossen	761.503,00 €	04.05.2022	800.000,00 €	24.10.2022	800.000,00 €	613.000,00 €	613.000,00 €
					HorAk								105.784,00 €	105.874,00 €
					HorAk							81.216,00 €		
13100000	HuW	8	Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel"	Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen	Abt. 4.5	140.000,00 €	in Umsetzung	132.965,00 €	31.05.2023 / 24.08.2023	132.965,00 €	25.09.2023	132.965,00 €	132.965,00 €	132.965,00 €

13100000	HuW	9	Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel"	Wiederherstellung von Grünlandflächen am Gewässer	Abt. 4.5	6.000,00 €	entfällt			- €					
13100000	HuW	10	Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel"	Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen	Abt. 4.5	67.000,00	in Planung	2.775,08 €	10.08.2023	67.000,00 €	28.08.2023	66.300,00 €			
13100000	HuW	11	Wiederherstellung von Ahrufer und Böschung, Hauptstraße 4, Schuld	Wiederherstellung Uferbefestigung, Sicherung der Böschung	HorAk	1.300.000,00 €	in Planung	23.335,70 €	24.01.2024	334.800,00 €	25.03.2024	334.800,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €	
13100000	HuW	12	Fischbesatz in der Ahr	Wiederherstellung des Fischbesatzes	HorAk	100.000,00 €	entfällt					- €			
13100000	HuW	13	Projektsteuerungsleistungen zur Umsetzung des Gewässerwiederherstellungskonzepts	Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers	HorAk	4.760.487,90 €	in Umsetzung	917.446,00 €	10.07.2024	5.000.000,00 €	29.07.2024	2.000.000,00 €	479.054,00 €		
					HorAk								438.392,00 €		
13100000	HuW	14	Gewässerwiederherstellung Ahr Stadt Sinzig - Bad Bodendorf (SIN110-130)	Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers	HorAk	19.654.652,61 €	in Planung	140.724,84 €							
13100000	HuW	15	Wiederherstellung eines gegliederten Gerinnes Oberhalb der Ahrbrücke B9 (SIN121)	Rücknahme / Anpassung der Anlandungen	HorAk	454.423,77 €	in Planung	0,00 €							
13100000	HuW	16	Steinschüttung und gegliedertes Gerinne	Rücknahme / Anpassung der Anlandungen	HorAk	636.585,93 €	in Umsetzung	442.000,00 €							
13100000	HuW	17	Uferabsicherung Ahr Sinzig, Burggrafenstraße (SIN131)	Wiederherstellung des Gewässerrandstreifens, herstellung gegliedertes Trockenwettergerinnes	HorAk	214.855,22 €	in Planung	7.201,86 €							
13100000	HuW	18	Gewässerwiederherstellung Ahr im Bereich Heppingen - Lohrsdorf (BNA210)	Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers	HorAk	18.225.105,57 €	in Umsetzung	573.288,64 €							
13100000	HuW	19	Gewässerwiederherstellung Ahr im Bereich Walporzheim (BNA230-240)	Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers	HorAk	40.903.906,84 €	in Umsetzung	382.557,22 €							
13100000	HuW	20	Gewässerwiederherstellung Ahr im Bereich Marienthal - Dernau - Rech (ALT310-330)	Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers	HorAk	30.515.162,44 €	in Umsetzung	381.519,65 €							
13100000	HuW	21	Vorlandabsenkung Ahr (ALT321)	Wiederherstellung Ahr und Absenkung von Flächen im Flurbereinigungsg.	HorAk	1.557.500,00 €	in Umsetzung	207.084,26 €							
13100000	HuW	22	Vorlandabsenkung Ahr im Breich Burgwiese (ALT331)	Umsetzung Gewässerkorridor Ahr und seitliche Absenkung	HorAk	1.667.500,00 €	in Planung	8.540,48 €							
13100000	HuW	23	Vorlandabsenkung, Wiederherstellung der Ahr, Mayschoß-Lochmühle (ALT341)	Wiederherstellung Ahr und Absenkung von Flächen im Flurbereinigungsg.	HorAk	905.969,01 €	in Planung	69.940,22 €							
13100000	HuW	24	Vorlandabsenkung, Wiederherstellung der Ahr, Mayschoß - Laach (ALT342)	Wiederherstellung Ahr und Absenkung von Flächen im Flurbereinigungsg.	HorAk	2.750.000,00 €	in Umsetzung	410.164,67 €							
13100000	HuW	25	Gewässerwiederherstellung Ahr im Bereich Altenahr - Altenburg (ALT350)	Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers	HorAk	21.365.100,00 €	in Umsetzung	170.363,59 €							
13100000	HuW	26	Vorlandabsenkung/Terrassierung Ahr in Altenburg (ALT351)	Wiederherstellung II. Ahrufer und Vorland	HorAk	4.751.690,60 €	in Umsetzung	184.748,65 €							
13100000	HuW	27	Vorlandabsenkung/Terrassierung Ahr Festplatz und Viktoria-Station in Kreuzberg (ALT361)	Campingplatz Viktoria Station - Wiederherstellung re. und li. Ufer sowie Vorland	HorAk	2.579.490,35 €	in Umsetzung	95.409,94 €							
13100000	HuW	28	Vorlandabsenkung / Aufweitung Ahr (ADN421)	Der Abflussquerschnitt soll vergrößert werden.	HorAk	3.555.089,30 €	in Planung	77.931,47 €							
13100000	HuW	29	Wiederherstellung des Uferbereiches Ahr, Vorlandabsenkung, Verbesserung Gewässerstruktur (ADN422)	Wiederherstellung und Absenkung	HorAk	1.435.893,81 €	in Planung	54.090,99 €							
13100000	HuW	30	Wehrseifen/Sillerystraße am Adenauer Bach (ADN431)	Sanierung der Ufermauer	HorAk	160.592,88 €	in Planung	12.546,96 €							
13100000	HuW	31	Gewässerwiederherstellung Ahr ALT340	Ufermauer Burgberg	HorAk	21.743.000,00 €	in Planung	128.033,28 €							
13100000	HuW	32	Gewässerwiederherstellung Ahr in Kreuzberg-Ortslage, Putzfeld-Brück ALT 360-370	Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers	HorAk	19.462.475,00 €	in Planung	0,00 €							
13100000	HuW	33	Gewässerwiederherstellung Ahr in Liers ALT380	Entwicklung des Talraums einschließlich der eigendynamischen Entwicklung der Ahr	HorAk	20.018.224,21 €	in Planung	77.801,50 €							
13100000	HuW	34	Gewässerwiederherstellung Ahr ADN410-440	Vorlandwiederherstellung, Optimierung der Abflusituation	HorAk	22.960.000,00 €	in Planung	119.463,55 €							
13100000	HuW	35	Gewässerwiederherstellung Ahr ADN450-470	Anschüttungen abflachen, Grünlandfläche absenken	HorAk	21.847.500,00 €	in Planung	86.809,42 €							
13100000	HuW	36	Modellierung re. Uferseite Ahr (ADN441)	Modellierung rechte Uferseite	HorAk	164.511,65 €	in Umsetzung	159.806,32 €	10.07.2025	245.000,00 €	28.07.2025	2.450.000,00 €			
13100000	HuW	37	Grunderwerb im Ahrtal		HorAk	300.000,00 €	in Umsetzung	713.000,00 €	31.10.2024	300.000,00 €	03.12.2024	43.453,00 €	43.453,00 €	43.453,00 €	
					HorAk						23.05.2025	37.014,00 €			
13100000	HuW	38	Administrative Projektsteuerung in der Obiegenheit des Landkreises Ahrweiler		HorAk	200.000,00 €	entfällt								

Abt. 1.3	noch offen
Abt. 1.4	in Planung
Abt. 1.5	in Umsetzung
Abt. 2.2	abgeschlossen
Abt. 4.1	entfällt
Abt. 4.5	
Abt. 4.6	
AWB	
HorAk	
ESG	
V-Stab	
BKS	
Abt. 2.6	