



AMTRA Mobilraum GmbH Ringstraße 15 - D-56307 Dernbach
Tel. +49 2689 9456-0 | Fax +49 2689 9456-26 | www.amtra-gmbh.de | E-Mail: info@amtra-gmbh.de

AMTRA Mobilraum GmbH - Konrad-Adenauer-Straße 1a - D-50389 Wesseling

Kreisverwaltung Ahrweiler
Eigenbetrieb Schul- und
Gebäudemanagement
Wilhelmstraße 24-30
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Deutschland

Serviceangebot

Auftragsnummer: SO23/000326
Ticket-Nummer: 00000010038
Referenzbeleg: PM21/000953
Kunde: 3012799 000
Auftrag erteilt am: 04.12.2023
Termin: 05.12.2023
Währung: EUR

Seite 1 / 3

Ansprechpartner: Herr Gunnar Kreidl
Telefonnummer: 02641 975-2923

E-Mail-Adresse:
Gunnar.Kreidl@kreis-ahrweiler.de

Sachbearbeiter: Luca Cerrone
Telefonnummer: +49 2236 96989-249
E-Mail-Adresse:
l.cerrone@amtra-gmbh.de
Datum: 08.04.2024

Bestellnummer: PM21/000953
Bestellangaben: Herr Gunnar Kreidl
Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Anfrage möchten wir uns recht herzlich bedanken und bieten Ihnen gern aus unserem umfangreichen Containerprogramm an:

Rechnung per Mail an:ESG.Rechnung@kreis-ahrweiler.de

Pos	Teil Bezeichnung	Menge Einzelpreis	Rabatt	Nettowert
10	8 Stück - Umbau Jungen WC-Container Unsere TI-Id: 4049999 Seriennummer: Leistungsadresse: Standort Innovationspark Rheinland Joseph-von-Frauenhofer-Str. 53501 Grafschaft-Ringen Deutschland	1 St		

Voraussichtliche Leistungen:

50000	Umbau Jungen WC-Container Unsere TI-Id: 4049999	8 St 3.629,22 EUR /Stück		29.033,76
3,00 Stk	Demontage	WC Kabine		
1,00 Stk	Material inkl. Montage	Innenwand X-base 801x2500mm (ca. 2.00m ²) - Flurwand		
1,00 Stk	Material inkl. Montage	Innenwand X-base 1273x2500mm (ca. 3.18m ²) - Flurwand		
1,00 Stk	Material inkl. Montage	Innenwand X-base 1562x2500mm (ca. 3.90m ²) - Flurwand		
2,00 Stk	Montage	Wanddurchbruch DN 100 für Lüftung		
3,00 Stk	Montage	Wanddurchbruch DN 100 für Wasserleitungen		



AMTRA Mobilraum GmbH Ringstraße 15 - D-56307 Dernbach

Tel. +49 2689 9456-0 | Fax +49 2689 9456-26 | www.amtra-gmbh.de | E-Mail: info@amtra-gmbh.de

Serviceangebot

Auftragsnummer:	SO23/000326	Seite 2 / 3
Kunde:	3012799 000	

Pos	Teil Bezeichnung	Menge	Rabatt	Nettowert
		Einzelpreis		
	2,00 Stk	Material	ZK-Türelement 750x2000mm	
	2,00 Stk	Montage		
	1,00 Stk	Demontage	Handwaschbecken	
	1,00 Stk	Demontage	Untertischgerät inkl. Anker	
	1,00 Stk	Demontage	Spiegel	
	1,00 Stk	Demontage	Seifenablage	
	1,00 Stk	Montage aus Bestand	Handwaschbecken	
	1,00 Stk	Montage aus Bestand	Untertischgerät inkl. Anker	
	1,00 Stk	Montage aus Bestand	Steckdose - Aufputz	
	1,00 Stk	Material	Aufputzgehäuse	
	1,00 Stk	Montage		
	7,54 lfm		PVC Kanal 15x15mm	
	9,04 lfm		Verdrahtung bis Unterverteilung	
	1,00 Stk	Montage aus Bestand	Spiegel 30x40cm	
	1,00 Stk	Montage aus Bestand	Seifenablage	
	2,00 Stk	Material	Bewegungsmelder	
	2,00 Stk	Montage		
	0,70 lfm		PVC Kanal 15x15mm inkl. Montage	
	1,70 lfm		Verdrahtung bis zur Leuchtkörper	
	2,00 Stk	Material	Opalglasleuchte 60W	
	2,00 Stk	Montage		
	3,67 lfm		PVC Kanal 15x15mm	
	5,67 lfm		Verdrahtung bis Unterverteilung	
	3,00 Stk	Material	Flachblech (L 2000/B 1000/T 0,75mm)	
	1,00 Stk	Zuschnitt und Montage		

50010 Rückbau Jungen WC-Container **8 St** **19.449,52**

Unsere TI-Id: 4049999

2.431,19 EUR /Stück

3,00 Stk	Montage aus Bestand	WC Kabine
1,00 Stk	Demontage	Innenwand X-base 801x2500mm (ca. 2.00m ²) - Flurwand
1,00 Stk	Demontage	Innenwand X-base 1273x2500mm (ca. 3.18m ²) - Flurwand
1,00 Stk	Demontage	Innenwand X-base 1562x2500mm (ca. 3.90m ²) - Flurwand
2,00 Stk	Material	Wanddurchbruch DN 100 für Lüftung
2,00 Stk	Demontage	
3,00 Stk	Material	Wanddurchbruch DN 100 für Wasserleitungen
3,00 Stk	Demontage	



AMTRA Mobilraum GmbH Ringstraße 15 - D-56307 Dernbach

Tel. +49 2689 9456-0 | Fax +49 2689 9456-26 | www.amtra-gmbh.de | E-Mail: info@amtra-gmbh.de

Serviceangebot

Auftragsnummer:	SO23/000326	Seite 3 / 3
Kunde:	3012799 000	

Pos	Teil Bezeichnung	Menge	Rabatt	Nettowert
		Einzelpreis		
	2,00 Stk Demontage			ZK-Türelement 750x2000mm
	1,00 Stk Demontage			Handwaschbecken
	1,00 Stk Demontage			Untertischgerät inkl. Anker
	1,00 Stk Demontage			Spiegel
	1,00 Stk Demontage			Seifenablage
	1,00 Stk Montage aus Bestand			Handwaschbecken
	1,00 Stk Montage aus Bestand			Untertischgerät inkl. Anker
	1,00 Stk Montage aus Bestand			Steckdose - Aufputz
	1,00 Stk Material			Aufputzgehäuse
	1,00 Stk Montage			
	1,00 Stk Montage aus Bestand			Spiegel 30x40cm
	1,00 Stk Montage aus Bestand			Seifenablage
	2,00 Stk Demontage			Bewegungsmelder
	0,70 lfm Demontage			PVC Kanal 15x15mm
	2,00 Stk Demontage			Opalglasleuchte 60W
	1,00 Stk Demontage			Flachblech (L 2000/B 1000/T 0,75mm)

Nettowert

48.483,28 EUR

Dieses Angebot hat eine Gültigkeit von 30 Tagen oder so lange der Vorrat reicht.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr o.a. Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.

Vertrauend Ihnen hiermit ein wirtschaftliches Angebot unterbreitet zu haben, würden wir uns über Ihre Auftragserteilung freuen.

Mit freundlichen Grüßen
AMTRA Mobilraum GmbH

i.A. Sebastian Kaczun

(Dieses Angebot wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig)